

Bauliche Modernisierung ÜAZ Holleben
ÜAZ Holleben, Südstraße 4a, 06179 Teutschenthal OT Holleben

Anlage

Verbindliche Einzelfristen

Los 20 Elektrotechnik

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

Bauabschnitt 1 Demontagen / Freischaltungen Schadstoffsanierung (26.08.2024 - 27.09.2024)

Bauabschnitt 1 ELT (30.09.2024 - 27.06.2025)

Bauabschnitt 2 ELT (04.08.2025 - 13.02.2026)

Bauabschnitt 3 Demontagen / Freischaltungen Schadstoffsanierung (16.02.2026 - 20.03.2026)

Bauabschnitt 3 ELT (23.03.2026 - 18.12.2026)

Bauabschnitt 4 ELT (11.01.2027 - 23.07.2027)

Bauabschnitt 5 Demontagen / Freischaltungen Schadstoffsanierung (26.07.2027 - 27.08.2027)

Bauabschnitt 5 ELT (30.08.2027 - 09.06.2028)

Bauabschnitt 6 ELT (12.06.2028 - 15.12.2028)