



**Baumschutz**

Weiter Anschlussleistungen jedoch zeitversetzt sind im Zuge der Baumaßnahme notwendig für:  
 Mobilkran für mind. 3 Monate:  
 Maximale Anschlussleistung/Verbraucher auf der Baustelle, die Netzzurückwirkung ist zu berücksichtigen:  
 380-450 V  
 50-60 Hz  
 40-50 kVA

Putzsilo (Mobilkran steht dann nicht mehr)  
 Ca.-Angabe – 400V, Cekonstecker 16/32 A

Materialaufzug am Altbau und Neubau, 2 Stück (nicht permanent im Betrieb, punktuell bei Materialanlieferung – Mobilkran wird dann nicht mehr stehen)  
 Ca.-Angabe - Motor mit Nennleistung von 1,5 kW/ 230 V/ 50 Hz

Steinsägen/Holzsägen (während der Rohbauarbeiten im Altbau im Betrieb – ggf. parallel mit Mobilkran)  
 Ca.-Angabe - 16,6 A, Motor mit 7,5 kW/400 V

<b>BETRIFFT: AUSFUEHRUNGSPLANUNG</b>			
Planfreigabe			
Bauherrenschaft:	Architekt:		
Bauvorhaben/Anschrift	"Stadt-Landlabor und Gründerzentrum Beucha" August-Bebel-Straße 60 04824 Brandis/OT Beucha		
Bauherrenschaft/Anschrift:	Stadt Brandis Markt 1 - 3 04821 Brandis		
Architekten/Anschrift	quartier vier - Herberg   Siebeck   Wortelkamp Architekten, Landschaftsarchitekten, PartG mbB Stadt- und Regionalmanagement Könneritzstraße 21 04229 Leipzig info@quartiervier.com T++ 49 (+) 341 980 60 81 F++ 49 (+) 341 980 60 83 www.quartiervier.com		
Bezeichnung	Baustelleneinrichtungsplan (BE)		Index
Plan-Nr.	Maßstab	Blattgröße	Datum
1904.05 N-A	1:150	A2	2024-06-13

