

Nr.	V% Abgeschl.	Ressourcen	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	2025												2026				2027				2028			
									Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
94	1%		LP 8 Gebäude	640 Tage?	Mon 19.02.24	Fre 28.08.26		369	LP 8 Gebäude																							
144	0%	Ausbau	Ausbau	336 Tage	Fre 21.02.25	Mon 22.06.26			Ausbau																							
156	0%		UG - Zentralen	285 Tage	Fre 21.02.25	Fre 10.04.26		350;351	UG - Zentralen																							
159	0%	3225	Kernbohrungen	1 Woche	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25	157	161	3225 Kernbohrungen																							
182	0%		4. OG - Zentralen/ Lager	275 Tage	Mon 10.03.25	Fre 10.04.26		350;351	4. OG - Zentralen/ Lager																							
184	0%	3225	Kernbohrungen	1 Woche	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25	183	186	3225 Kernbohrungen																							
201	0%		3. OG - Büroetage	215 Tage	Fre 21.03.25	Fre 30.01.26		227AA+3 Wochen;350	3. OG - Büroetage																							
203	0%	3225	Kernbohrungen	1 Woche	Mon 24.03.25	Fre 28.03.25	202	205	3225 Kernbohrungen																							
226	0%		2. OG - Laboretage	245 Tage	Fre 11.04.25	Fre 03.04.26		257AA+3 Wochen;350	2. OG - Laboretage																							
228	0%	3225	Kernbohrungen	1 Woche	Mon 14.04.25	Fre 18.04.25	227	230	3225 Kernbohrungen																							
256	0%		1. OG - Präventionsambulanz	220 Tage	Fre 02.05.25	Fre 20.03.26		290AA+3 Wochen;350	1. OG - Präventionsambulanz																							
258	0%	3225	Kernbohrungen	1 Woche	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	257	260	3225 Kernbohrungen																							
289	0%		EG - Foyer	250 Tage	Fre 23.05.25	Fre 22.05.26		350	EG - Foyer																							
291	0%	3225	Kernbohrungen	1 Woche	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25	290	293	3225 Kernbohrungen																							
319	0%		Allgemein Etagen übergeordnet	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25			Allgemein Etagen übergeordnet																							
320	0%	3225	Kernbohrungen Restleistungen	1 Woche	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25	290AA+10 Wochen		3225 Kernbohrungen Restleistungen																							