

Nr.	Vorgang/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	<b>Sportschule Küche</b>	<b>111 Tage</b>	<b>Mon 02.12.24</b>	<b>Mon 19.05.25</b>	
2	Trockenbau Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Fre 14.02.25	Fre 14.02.25	
3	Heizung Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Don 06.02.25	Don 06.02.25	
4	Sanitär Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Don 06.02.25	Don 06.02.25	
5	Lüftung Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Don 06.02.25	Don 06.02.25	
6	ELT Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Don 06.02.25	Don 06.02.25	
7	BS-Türen Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25	
8	Türen Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25	
9	Maurer Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Mon 02.12.24	Mon 06.01.25	
10	Estrich Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Mon 10.02.25	Mon 10.02.25	
11	Fliesen Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25	
12	Tischler Frühester Ausführungszeitraum	0 Tage	Mon 24.02.25	Mon 24.02.25	
13	<b>Speisesaal/Bar</b>	<b>89 Tage</b>	<b>Mon 06.01.25</b>	<b>Don 08.05.25</b>	
14	Trockenbau Rückbau Wand (Schiebetür ist dann schon Weg)	3 Tage	Fre 14.02.25	Die 18.02.25	2
15	Trockenbau anlegen Wände und Vorsatzschalen Speisesaal Einseitig	3 Tage	Mit 19.02.25	Fre 21.02.25	14,32
16	Lüftung Speisesaal ggf. Anpassen	2,5 Tage	Mon 24.02.25	Mit 26.02.25	15
17	Installationen Sanitär Trennwand Speisesaal/Bar	5 Tage	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25	15,4
18	Elit Installationen Wand Speisesaal/Bar	2 Tage	Mon 24.02.25	Die 25.02.25	15,6
19	Schließen Wände und VSS Speisesaal	2 Tage	Mon 03.03.25	Die 04.03.25	17,18
20	Neubau Unterdecken Speisesaal und Bar	3 Tage	Mit 05.03.25	Fre 07.03.25	19,16
21	Gefälleestrich Speisesaal herstellen	5 Tage	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25	30,20
22	Bodenfliesen Speisesaal	4 Tage	Mon 31.03.25	Don 03.04.25	51;21EA+2 Wochen
23	WMP + Lieferzeit BS-Türen	16 Wochen	Mon 06.01.25	Fre 25.04.25	7
24	Montage Brandschutzschiebetüren	5 Tage	Mon 28.04.25	Fre 02.05.25	22,23
25	Anschluss BS-Schiebetür	1 Tag	Mon 05.05.25	Mon 05.05.25	24
26	UK und HPL-Wand Speisesaal	3 Tage	Die 06.05.25	Don 08.05.25	25;12
27	Herstellen Bar / Anpassung Bestandsbar	20 Tage	Mit 05.03.25	Die 01.04.25	19,12
28	Malerarbeiten Speisesaal und Bar	5 Tage	Mit 02.04.25	Die 08.04.25	27;20
29	<b>Baustart Rohbauer/Putzer</b>	<b>96 Tage</b>	<b>Mon 06.01.25</b>	<b>Mon 19.05.25</b>	
30	Türöffnungen herstellen/anpassen inkl. Laibung Putzen	5 Tage	Die 07.01.25	Mon 13.01.25	9
31	Innenliegende Fenster Abbrechen und Ausmauern	2 Tage	Die 14.01.25	Mit 15.01.25	30
32	Kernbohrungen Bodeneinläufe + Abwasser Bar/Speisesaal	2 Tage	Die 14.01.25	Mit 15.01.25	30
33	Kernbohrungen Wand TGA	3 Tage	Don 16.01.25	Mon 20.01.25	31
34	Putzarbeiten	10 Tage	Die 21.01.25	Mon 03.02.25	30,33
35	Herstellen Konsollager für Lüftung (Lager)	3 Tage	Die 18.02.25	Don 20.02.25	34EA+10 Tage
36	WMP/Lieferzeit KVS-System	60 Tage	Don 06.02.25	Mit 30.04.25	5
37	Installation KVS	5 Tage	Don 01.05.25	Mit 07.05.25	36,35
38	Schleifen Boden Küche	2 Tage	Die 04.02.25	Mit 05.02.25	34
39	Ausgleichsschicht Küche	3 Tage	Don 06.02.25	Mon 10.02.25	38
40	Einbau Bodenabläufe	2 Tage	Die 11.02.25	Mit 12.02.25	39
41	Elit Installationen UP MW Küche	5 Tage	Mon 17.02.25	Fre 21.02.25	6,39
42	Anlegen Wände und VS-Schalen Küche	2 Tage	Die 11.02.25	Mit 12.02.25	39
43	Elit Installationen TB-Wände Küche	5 Tage	Don 13.02.25	Mit 19.02.25	42,6
44	Installation Kellerverteilung	10 Tage	Don 20.02.25	Mit 05.03.25	6,43
45	HS Installation in TB-Wänden Küche	5 Tage	Don 13.02.25	Mit 19.02.25	42,4
46	Restliche Sanitärleitungen verziehen UG	12 Tage	Don 20.02.25	Fre 07.03.25	4,45
47	Schließen Wände und VS-Schalen Küche	7 Tage	Don 20.02.25	Fre 28.02.25	2,45EA-3 Tage;43
48	Abdichtung Küche und Einbinden Bodeneinläufe	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25	47,10
49	Estrich auf Trennlage Küche	3 Tage	Mon 10.03.25	Mit 12.03.25	48
50	Abdichtung Wände Küche	5 Tage	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25	49EA+2 Tage
51	Lieferzeit Fliesen	30 Tage	Mon 06.01.25	Fre 14.02.25	11
52	Wandfliesen Küche inkl. Abdichtung	10 Tage	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25	51;50
53	Elit-Feininstallationen Küche	3 Tage	Mon 07.04.25	Mit 09.04.25	52
54	Installation Haupttrassen Lüftung Küche	10 Tage	Don 13.02.25	Mit 26.02.25	42
55	Installation Haupttrassen Lüftung Küche	10 Tage	Don 20.03.25	Mit 02.04.25	54;49EA+5 Tage
56	Neubau Unterdecken Küche und Weitspannträger	10 Tage	Mon 31.03.25	Fre 11.04.25	55EA-5 Tage;47;52EA-5 Tage
57	Abdichtung + Bodenfliesen Küche	15 Tage	Mon 14.04.25	Fre 02.05.25	51;50;56
58	Endmontage Lüftungsauslässe	3 Tage	Mon 05.05.25	Mit 07.05.25	57
59	Installation Beleuchtung	3 Tage	Mon 05.05.25	Mit 07.05.25	57
60	Zwischenreinigung	1 Tag	Mon 05.05.25	Mon 05.05.25	57
61	Einbauten Küche Küchenbauweiseitig	10 Tage	Die 06.05.25	Mon 19.05.25	60
62	Heizkörper Küche	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	3,57
63	Malerarbeiten Küche	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	57
64	Montage Innentüren Küche	3 Tage	Mon 05.05.25	Mit 07.05.25	57;23,8
65	Endreinigung	3 Tage	Don 15.05.25	Mon 19.05.25	64;61EE
66	<b>Abnahmen</b>	<b>8 Tage</b>	<b>Don 08.05.25</b>	<b>Mon 19.05.25</b>	
67	Inbetriebnahmen	4 Tage	Don 08.05.25	Die 13.05.25	46;58;60
68	SV Lüftung	1 Tag	Mit 14.05.25	Mit 14.05.25	67;37;26
69	Abnahme Hygiene	0 Tage	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25	67;61;65
70	Abnahme Bauamt	0 Tage	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25	67;69;68

