

Baumaßnahme: 3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum, Puschstraße, 04103 Leipzig

Leistung: erweiterter Tiefbau

Vergabenummer: H12-BA3-300-010

BAUZEITENPLAN

Ausführungsbeginn:	17.03.2025
Fertigstellung Tiefbau für Folgegewerk Rohbau:	15.08.2025
Entspannen Anker, Abtrennung Ankerköpfe u. Rückbau Gurtung:	nach Aushärtung Bodenplatte 3 Wochen nach Abruf, Ausführung voraussichtlich ab 07.11.2025 Ausführungsdauer 10 Werktage
Rückbau Baugrubenverbau (Verbauträger):	nach Fertigstellung Decke über UG 3 Wochen nach Abruf, Ausführung voraussichtlich ab 16.01.2026 Ausführungsdauer 10 Werktage
Verdämmen Drainageleitungen:	nach Fertigstellung Decke über UG 3 Wochen nach Abruf, Ausführung Voraussichtlich ab 16.01.2026 Ausführungsdauer 5 Werktage
Wasserhaltung:	bis Fertigstellung Arbeitsraumverfüllung UG voraussichtlich bis 06.02.2026