

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2025												2026											
					1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026					
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep			
0	525 Terminplan	579 Tage	Mon 15.04.24	Don 02.07.26																								
1	1 Genehmigungsverfahren - Tektur	140 Tage	Fre 03.05.24	Fre 15.11.24																								
8	2 Ausführungsplanung	250 Tage	Mon 15.04.24	Mon 31.03.25																								
31	3 LVs - Angebotsfrist - Vergabe	498 Tage	Mon 17.06.24	Don 14.05.26																								
83	4 Bauvorbereitende Bau- und Abbruchmaßnahmen	126 Tage	Fre 07.06.24	Fre 29.11.24																								
93	5 Baudurchführung	420 Tage	Fre 22.11.24	Don 02.07.26																								
94	5.1 Rohbau inkl. Erdarbeiten	131 Tage	Fre 22.11.24	Fre 23.05.25	Rohbau inkl. Erdarbeiten																							
105	5.2 Zimmerarbeiten	155 Tage	Mon 03.03.25	Fre 03.10.25	Zimmerarbeiten																							
114	5.3 Fenster + Außentüren	88 Tage	Mon 14.04.25	Mit 13.08.25	Fenster + Außentüren																							
119	5.4 Innenausbau	220 Tage	Don 31.07.25	Mit 03.06.26	Innenausbau																							
120	5.4.1 Steigleitungen	4 Wochen	Don 14.08.25	Mit 10.09.25	Steigleitungen BAU																							
121	5.4.2 ELT Schlitzen + Installation, Massivwände	5 Wochen	Don 31.07.25	Mit 03.09.25	ELT Schlitzen + Installation, Massivwände BAU																							
122	5.4.3 Innenputz	3 Wochen	Don 04.09.25	Mit 24.09.25	Innenputz BAU																							
123	5.4.4 TB einseitig	6 Wochen	Don 25.09.25	Mit 05.11.25	TB einseitig BAU																							
124	5.4.5 Installation HLSE	9 Wochen	Don 09.10.25	Mit 10.12.25	Installation HLSE BAU																							
125	5.4.6 TB-Wände schließen	6 Wochen	Don 23.10.25	Mit 03.12.25	TB-Wände schließen BAU																							
126	5.4.7 Akustik-Paneele	3 Wochen	Don 06.11.25	Mit 26.11.25	Akustik-Paneele BAU																							
127	5.4.8 TB-Decken	6 Wochen	Don 13.11.25	Mit 24.12.25	TB-Decken BAU																							
128	5.4.9 FB-Heizung	3 Wochen	Don 11.12.25	Mit 31.12.25	FB-Heizung BAU																							
129	5.4.10 Estrich	2 Wochen	Don 01.01.26	Mit 14.01.26	Estrich BAU																							
130	5.4.11 Aufheizen Estrich	4 Wochen	Don 15.01.26	Mit 11.02.26	Aufheizen Estrich BAU																							
131	5.4.12 ELT Schalter + Dosen	3 Wochen	Don 22.01.26	Mit 11.02.26	ELT Schalter + Dosen BAU																							
132	5.4.13 Aufzugsanlage	5 Wochen	Don 22.01.26	Mit 25.02.26	Aufzugsanlage BAU																							
133	5.4.14 Grundanstrich Maler	4 Wochen	Don 29.01.26	Mit 25.02.26	Grundanstrich Maler BAU																							
134	5.4.15 Einbau Fensterbänke + Podeste	2 Wochen	Don 19.02.26	Mit 04.03.26	Einbau Fensterbänke + Podeste BAU																							
135	5.4.16 Fliesen inkl. Duschtassen	9 Wochen	Don 26.02.26	Mit 29.04.26	Fliesen inkl. Duschtassen BAU																							
136	5.4.17 Küche inkl. Kühlzellen	3 Wochen	Don 19.03.26	Mit 08.04.26	Küche inkl. Kühlzellen BAU																							
137	5.4.18 Bodenbeläge	6 Wochen	Don 12.03.26	Mit 22.04.26	Bodenbeläge BAU																							
138	5.4.19 Innentüren	4 Wochen	Don 02.04.26	Mit 29.04.26	Innentüren BAU																							
139	5.4.20 Sanitärtrennwände	2 Wochen	Don 09.04.26	Mit 22.04.26	Sanitärtrennwände BAU																							
140	5.4.21 Schlussanstrich	4 Wochen	Don 23.04.26	Mit 20.05.26	Schlussanstrich BAU																							
141	5.4.22 Installation Elektro + Sanitärobjekte	3 Wochen	Don 14.05.26	Mit 03.06.26	Installation Elektro + Sanitärobjekte BAU																							
142	5.4.23 Raumbeschilderung	2 Wochen	Don 21.05.26	Mit 03.06.26	Raumbeschilderung BAU																							
143	5.5 Fassade	97 Tage	Don 21.08.25	Fre 02.01.26	Fassade																							
147	5.6 Dacharbeiten	195 Tage	Mon 18.08.25	Fre 15.05.26	Dacharbeiten																							
156	5.7 Außenanlagen	130 Tage	Don 04.12.25	Mit 03.06.26	Außenanlagen																							
160	5.8 weiteres	21 Tage	Don 04.06.26	Don 02.07.26	weiteres																							

525 Terminplan - 2024ff.mpp	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			