

Erweiterung Filteranlage Wasserwerk Einsiedel

Bauzeitenplan Spülabwasserbehälter (BA5), Stand: 17.01.2025

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	1. Qtl, 2025		2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027	
					Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb
1	Baubeginn BA5LOS1, BA5LOS2	Mon 07.04.25	Mon 07.04.25	0 Wochen	07.04.25																								
2																													
3	Werkplanung alle Lose	Mon 14.04.25	Mon 18.05.26	52,8 Wochen																									
4	Werkplanung Hydraulische Ausrüstung BA5LOS2	Mon 14.04.25	Fre 08.08.25	16 Wochen	14.04.25																								
5	Bestellung und Fertigung Hydraulische Ausrüstung BA5LOS2	Mon 11.08.25	Mit 03.12.25	16 Wochen																									
6	Fertigung Passstücke nach Aufmaß Grobmontage	Fre 10.04.26	Mon 18.05.26	5 Wochen																									
7	Werkplanung Dach und Fassade BA5LOS1	Mit 14.01.26	Mit 11.03.26	8 Wochen																									
8																													
9	BA5LOS1, BA5LOS2 Ausführung Spülabwasserbehälter	Mon 07.04.25	Mit 09.12.26	82,7 Wochen																									
10	Baustelleneinrichtung BA5LOS1	Mon 07.04.25	Mit 23.04.25	2 Wochen	07.04.25																								
11	Baustelleneinrichtung BA5LOS2	Die 05.08.25	Die 12.08.25	1 Woche																									
12	Baufeldfreimachung	Mit 23.04.25	Mit 30.04.25	1 Woche	23.04.25																								
13	Baugrube und Verbau	Fre 02.05.25	Fre 30.05.25	4 Wochen	02.05.25																								
14	Neuverlegung Spülabwasser DN 600	Fre 02.05.25	Don 08.05.25	1 Woche	02.05.25																								
15	Verlegung Regenwasser	Fre 02.05.25	Don 08.05.25	1 Woche	02.05.25																								
16	Beton- und Stahlbetonarbeiten	Mon 02.06.25	Die 03.02.26	32,6 Wochen																									
17	Ablaufrinne Sumpf	Mon 02.06.25	Mon 16.06.25	2 Wochen	02.06.25																								
18	Bodenplatte	Die 17.06.25	Mon 07.07.25	3 Wochen																									
19	Ausschalfrist Bodenplatte	Mon 07.07.25	Mon 01.09.25	56 fTage																									
20	Lieferung Wanddurchführungen	Die 19.08.25	Die 19.08.25	0 Tage																									
21	Wände	Die 19.08.25	Mon 15.09.25	4 Wochen																									
22	Ausschalfrist Wände	Mon 15.09.25	Mon 10.11.25	56 fTage																									
23	Decke	Die 11.11.25	Die 02.12.25	3 Wochen																									

