

| Nr. | Vorgangsvorgangname  | Dauer      | Anfang       | Ende         | Vorgänger                 | Ressour | Terminplan   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|-------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|     |  |            |              |              |                           |         | 1. Quartal   | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
|     |  |            |              |              |                           |         | Januar   | Februar    | März       | April      | Mai        | Juni       | Juli       | August     | September  | Oktober    | November   | Dezember   | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Schulgebäude   | 1057 Tage? | Mon 03.02.25 | Die 17.04.29 |                           | Schulg  | Schulgebäude   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Freileitung UG   | 5 Tage     | Mon 03.02.25 | Fre 07.02.25 |                           | Freiler | Freileitung UG   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Freileitung / Beräumung UG von Mobilar etc   | 5 Tage     | Mon 03.02.25 | Fre 07.02.25 |                           | Freiler | Freileitung / Beräumung UG von Mobilar etc   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 4   | L2.00: Baustelleneinrichtung   | 1057 Tage  | Mon 03.02.25 | Die 17.04.29 |                           | L2.00:  | L2.00: Baustelleneinrichtung   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Stellung Sanitärcontainer, inkl. Leitungsverlegung   | 9 Tage     | Die 04.02.25 | Fre 14.02.25 | 6AA+1 Tag                 | Stellur | Stellung Sanitärcontainer, inkl. Leitungsverlegung   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Stellung Bauzaun   | 10 Tage    | Mon 03.02.25 | Fre 14.02.25 |                           | Stellur | Stellung Bauzaun   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Rückbau Bauzaun  | 5 Tage     | Mit 11.04.29 | Die 17.04.29 | 8                         | Rückb   | Rückbau Bauzaun  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Rückbau Sanitärcontainer, inkl. Leitungsverlegung  | 5 Tage     | Mit 04.04.29 | Die 10.04.29 | 398EE                     | Rückb   | Rückbau Sanitärcontainer, inkl. Leitungsverlegung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 9   | BA 1.1 und 2.0: Sanierung UG   | 275 Tage?  | Mon 17.02.25 | Fre 20.03.26 |                           | BA      | BA 1.1 und 2.0: Sanierung UG   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 10  | L5.01: Abrucharbeiten  | 75 Tage    | Mon 17.02.25 | Fre 30.05.25 |                           | L5.01:  | L5.01: Abrucharbeiten  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 11  | Schutzmaßnahmen Innenbereich   | 1 Tag      | Mon 17.02.25 | Mon 17.02.25 | 6                         | Schutz  | Schutzmaßnahmen Innenbereich   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 12  | SF: Abruch Arbeiten Innenbereich (Türausbau, Putz abschlagen, FB-Abruch etc.)                                    | 40 Tage    | Mon 17.02.25 | Fre 11.04.25 | 6                         | SF:     | SF: Abruch Arbeiten Innenbereich (Türausbau, Putz abschlagen, FB-Abruch etc.)                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 13  | HH: Abruch Arbeiten Innenbereich (Türausbau, Putz abschlagen, FB-Abruch etc.)                                    | 35 Tage    | Mon 24.03.25 | Fre 09.05.25 | 12EA-15 Tage              | HH:     | HH: Abruch Arbeiten Innenbereich (Türausbau, Putz abschlagen, FB-Abruch etc.)                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 14  | SF: Aufbruch Bodenplatte Flur / Teilbereiche Räume   | 5 Tage     | Mon 28.04.25 | Fre 02.05.25 | 37                        | SF:     | SF: Aufbruch Bodenplatte Flur / Teilbereiche Räume   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 15  | HH: Aufbruch Bodenplatte Flur / Teilbereiche Räume   | 5 Tage     | Mon 26.05.25 | Fre 30.05.25 | 38                        | HH:     | HH: Aufbruch Bodenplatte Flur / Teilbereiche Räume   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 16  | L5.0: Rückbau und prov. Wiederherstellung Freianlagen  | 148 Tage   | Mon 17.02.25 | Mit 10.09.25 |                           | L5.0:   | L5.0: Rückbau und prov. Wiederherstellung Freianlagen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 17  | Rückb: Freianlagen gebäudefeher Abruch   | 15 Tage    | Mon 17.02.25 | Fre 07.03.25 | 6                         | Rückb:  | Rückb: Freianlagen gebäudefeher Abruch   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 18  | SF: Freianlage Zugänge z.T. provisorisch wiederherstellen  | 10 Tage    | Don 17.07.25 | Mit 30.07.25 | 35                        | SF:     | SF: Freianlage Zugänge z.T. provisorisch wiederherstellen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 19  | HH: Freianlage Zugänge z.T. provisorisch wiederherstellen  | 15 Tage    | Don 21.08.25 | Mit 10.09.25 | 36                        | HH:     | HH: Freianlage Zugänge z.T. provisorisch wiederherstellen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 20  | L6.00: Trockenlegung (Erdbau / Grundleitungen)   | 145 Tage   | Mon 24.02.25 | Fre 12.09.25 |                           | L6.00:  | L6.00: Trockenlegung (Erdbau / Grundleitungen)   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 21  | SF: Baugrubenaushub (Freilegung AW)  | 35 Tage    | Mon 24.02.25 | Fre 11.04.25 | 17EA-10 Tage              | SF:     | SF: Baugrubenaushub (Freilegung AW)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 22  | HH: Baugrubenaushub (Freilegung AW)  | 35 Tage    | Mon 10.03.25 | Fre 25.04.25 | 17                        | HH:     | HH: Baugrubenaushub (Freilegung AW)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 23  | SF: Altdämmung AW entfernen  | 15 Tage    | Mon 10.03.25 | Fre 28.03.25 | 21AA+10 Tage              | SF:     | SF: Altdämmung AW entfernen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 24  | HH: Altdämmung AW entfernen  | 15 Tage    | Mon 31.03.25 | Fre 18.04.25 | 22AA+10 Tage              | HH:     | HH: Altdämmung AW entfernen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 25  | SF: AW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  | 25 Tage    | Mon 24.03.25 | Fre 25.04.25 | 12AA+15 Tage;25AA+10 Tage | SF:     | SF: AW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 26  | HH: AW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  | 25 Tage    | Mon 28.04.25 | Fre 30.05.25 | 13AA+15 Tage;24AA+10 Tage | HH:     | HH: AW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 27  | SF: AW-Vertikalabdichtung/ Perimeterdämmung  | 25 Tage    | Mon 21.04.25 | Fre 23.05.25 | 25AA+20 Tage              | SF:     | SF: AW-Vertikalabdichtung/ Perimeterdämmung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 28  | HH: AW-Vertikalabdichtung/ Perimeterdämmung  | 25 Tage    | Mon 26.05.25 | Fre 27.06.25 | 26AA+20 Tage              | HH:     | HH: AW-Vertikalabdichtung/ Perimeterdämmung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 29  | SF: Blitzschutz / Kontrolle RW Standrohre  | 5 Tage     | Don 29.05.25 | Mit 04.06.25 | 31AA                      | SF:     | SF: Blitzschutz / Kontrolle RW Standrohre  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 30  | HH: Blitzschutz / Kontrolle RW Standrohre  | 5 Tage     | Don 03.07.25 | Mit 09.07.25 | 32AA                      | HH:     | HH: Blitzschutz / Kontrolle RW Standrohre  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 31  | SF: Verlegung Drainage   | 10 Tage    | Don 29.05.25 | Mit 11.06.25 | 27EA+3 Tage               | SF:     | SF: Verlegung Drainage   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 32  | HH: Verlegung Drainage   | 10 Tage    | Don 03.07.25 | Mit 16.07.25 | 28EA+3 Tage               | HH:     | HH: Verlegung Drainage   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 33  | SF: Rohr / Kabelverlegung im Außenbereich  | 10 Tage    | Don 29.05.25 | Mit 11.06.25 | 31AA                      | SF:     | SF: Rohr / Kabelverlegung im Außenbereich  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 34  | HH: Rohr / Kabelverlegung im Außenbereich  | 10 Tage    | Don 03.07.25 | Mit 16.07.25 | 32AA                      | HH:     | HH: Rohr / Kabelverlegung im Außenbereich  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 35  | SF: Baugrubenverfüllung  | 25 Tage    | Don 12.06.25 | Mit 16.07.25 | 31;27;33;29               | SF:     | SF: Baugrubenverfüllung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 36  | HH: Baugrubenverfüllung  | 25 Tage    | Don 17.07.25 | Mit 20.08.25 | 28;30;32;34;35            | HH:     | HH: Baugrubenverfüllung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 37  | SF: IW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  | 30 Tage    | Mon 17.03.25 | Fre 25.04.25 | 12EA-20 Tage              | SF:     | SF: IW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 38  | HH: IW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  | 30 Tage    | Mon 14.04.25 | Fre 23.05.25 | 13EA-20 Tage;37EA-10 Tage | HH:     | HH: IW-Mauersägen/Injektage -hori. Abdichtung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 39  | SF: Erdasub im Gebäude   | 20 Tage    | Mon 05.05.25 | Fre 30.05.25 | 14                        | SF:     | SF: Erdasub im Gebäude   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 40  | HH: Erdasub im Gebäude   | 20 Tage    | Mon 02.06.25 | Fre 27.06.25 | 15                        | HH:     | HH: Erdasub im Gebäude   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 41  | Erdasub für Fettabscheider, Hebeanlage und KG-Rohr   | 3 Tage     | Mon 30.06.25 | Mit 02.07.25 | 40                        | Erdas   | Erdasub für Fettabscheider, Hebeanlage und KG-Rohr   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 42  | SF: Verlegung Grundlgt. + Schächte / Kabel unter Bo-Pla  | 20 Tage    | Mon 02.06.25 | Fre 27.06.25 | 39                        | SF:     | SF: Verlegung Grundlgt. + Schächte / Kabel unter Bo-Pla  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 43  | HH: Verlegung Grundlgt. / Kabel unter Bo-Pla   | 15 Tage    | Mon 30.06.25 | Fre 18.07.25 | 40;42                     | HH:     | HH: Verlegung Grundlgt. / Kabel unter Bo-Pla   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 44  | Inst. Fettabsch. + Hebeanl. inkl. Anschluss KG-Rohr  | 8 Tage     | Don 03.07.25 | Mon 14.07.25 | 41                        | Inst.   | Inst. Fettabsch. + Hebeanl. inkl. Anschluss KG-Rohr  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 45  | SF: Verfüllung + Betonage Bo-Pla Flure / Teilbereiche Räume  | 15 Tage    | Mon 30.06.25 | Fre 18.07.25 | 42                        | SF:     | SF: Verfüllung + Betonage Bo-Pla Flure / Teilbereiche Räume  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 46  | HH: Verfüllung + Betonage Bo-Pla Flure / Teilbereiche Räume  | 15 Tage    | Mon 21.07.25 | Fre 08.08.25 | 43;45                     | HH:     | HH: Verfüllung + Betonage Bo-Pla Flure / Teilbereiche Räume  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 47  | SF: Hori.-Abdichtung innen Bo-Pla  | 10 Tage    | Mon 11.08.25 | Fre 22.08.25 | 45EA+15 Tage              | SF:     | SF: Hori.-Abdichtung innen Bo-Pla  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 48  | HH: Hori.-Abdichtung innen Bo-Pla  | 10 Tage    | Mon 01.09.25 | Fre 12.09.25 | 46EA+15 Tage;47           | HH:     | HH: Hori.-Abdichtung innen Bo-Pla  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 49  | L5.02: Putz  | 125 Tage   | Mon 26.05.25 | Fre 14.11.25 |                           | L5.02:  | L5.02: Putz  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 50  | Innenputz-Wände  | 60 Tage    | Mon 25.08.25 | Fre 14.11.25 | 47                        | Innen   | Innenputz-Wände  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 51  | BS-Putz Kappendecken   | 20 Tage    | Mon 08.09.25 | Fre 03.10.25 | 50AA+10 Tage              | BS-Put  | BS-Putz Kappendecken   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 52  | Öffnen TB im EG und Herstellen der Deckendurchbrüche für Kernbohrungen der TW- und Htz-Rohrleitungen in UG-Decke | 15 Tage    | Mon 26.05.25 | Fre 13.06.25 | 38                        | Öffner  | Öffnen TB im EG und Herstellen der Deckendurchbrüche für Kernbohrungen der TW- und Htz-Rohrleitungen in UG-Decke |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 53  | Verschließen Trockenbau EG und Deckendurchbrüche in UG-Decke   | 15 Tage    | Don 25.09.25 | Mit 15.10.25 | 75;82                     | Versch  | Verschließen Trockenbau EG und Deckendurchbrüche in UG-Decke   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 54  | L5.03: Estrich   | 20 Tage    | Mon 03.11.25 | Fre 28.11.25 |                           | L5.03:  | L5.03: Estrich   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 55  | FB-Aufbau bis OK Estrich   | 20 Tage    | Mon 03.11.25 | Fre 28.11.25 | 50EA-10 Tage              | FB-Auf  | FB-Aufbau bis OK Estrich   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 56  | L8.00: Tischler  | 117 Tage   | Mon 25.08.25 | Die 17.02.26 |                           | L8.00:  | L8.00: Tischler  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 57  | Innentüren Zargen  | 20 Tage    | Mon 25.08.25 | Fre 19.09.25 | 47;48EA-15 Tage           | Innent  | Innentüren Zargen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 58  | Innentüren Türblätter  | 2 Tage     | Mon 16.02.26 | Die 17.02.26 | 65;64                     | Innent  | Innentüren Türblätter  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 59  | Fenster  | 10 Tage    | Mon 01.09.25 | Fre 12.09.25 | 50AA+5 Tage               | Fenster | Fenster  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 60  | L9.00: Trockenbau  | 20 Tage    | Mon 01.12.25 | Fre 09.01.26 |                           | L9.00:  | L9.00: Trockenbau  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 61  | TB-Wände   | 15 Tage    | Mon 01.12.25 | Fre 19.12.25 | 55                        | TB-Wä   | TB-Wände   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 62  | TB-Decken (UHD)  | 15 Tage    | Mon 08.12.25 | Fre 09.01.26 | 55EA+5 Tage               | TB-Deck | TB-Decken (UHD)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 63  | Fußbodenoberfläche   | 25 Tage    | Mon 12.01.26 | Fre 13.02.26 |                           | Fußbo   | Fußbodenoberfläche   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 64  | L13.00: Linoleum   | 25 Tage    | Mon 12.01.26 | Fre 13.02.26 | 55EA+20 Tage              | L13.00  | L13.00: Linoleum   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 65  | L11.00: Boden-Fliesen  | 25 Tage    | Mon 12.01.26 | Fre 13.02.26 | 55EA+20 Tage              | L11.00  | L11.00: Boden-Fliesen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 66  | Wandoberflächen  | 112 Tage   | Don 21.08.25 | Fre 06.02.26 |                           | Wand    | Wandoberflächen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 67  | L11.00: Wand-Fliesen   | 15 Tage    | Mon 05.01.26 | Fre 23.01.26 | 50EA+5 Tage;55;61         | L11.00  | L11.00: Wand-Fliesen   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 68  | L12.00: Maler (HH + SF Flur)   | 10 Tage    | Don 21.08.25 | Mit 03.09.25 | 72;73                     | L12.00  | L12.00: Maler (HH + SF Flur)   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 69  | L12.00: Maler (HH + SF Räume)  | 25 Tage    | Mon 05.01.26 | Fre 06.02.26 | 51;55;61                  | L12.00  | L12.00: Maler (HH + SF Räume)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 70  | L31: HLS-Installation  | 260 Tage   | Mon 17.02.25 | Fre 27.02.26 |                           | L31:    | L31: HLS-Installation  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 71  | Rückbau Sanitär-Objekte, Rohrleitungen TW, Htz (außer Flur) und Heizkörper                                       | 15 Tage    | Mon 17.02.25 | Fre 07.03.25 | 12AA                      | Rückb   | Rückbau Sanitär-Objekte, Rohrleitungen TW, Htz (außer Flur) und Heizkörper                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 72  | Demontage Gasleitung   | 3 Tage     | Mon 11.08.25 | Mit 13.08.25 | 46                        | Demont  | Demontage Gasleitung   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 73  | Demontage Heizrohrleitungen Flur Decke   | 5 Tage     | Don 14.08.25 | Mit 20.08.25 | 72                        | Demont  | Demontage Heizrohrleitungen Flur Decke   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 74  | Herstellen der Kernbohrungen für die Htz-Rohrleitungen in UG-Decke   | 5 Tage     | Mon 16.06.25 | Fre 20.06.25 | 52                        | Herste  | Herstellen der Kernbohrungen für die Htz-Rohrleitungen in UG-Decke   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 75  | Installation der Htz-Seiger inkl. BS im EG und prov.Anbindung an Bestandssteiger                                 | 15 Tage    | Mon 23.06.25 | Fre 11.07.25 | 74                        | Install | Installation der Htz-Seiger inkl. BS im EG und prov.Anbindung an Bestandssteiger                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 76  | Provisorischer Anschluss der Heizkörper in EG  | 15 Tage    | Mon 23.06.25 | Fre 11.07.25 | 74                        | Provis  | Provisorischer Anschluss der Heizkörper in EG  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 77  | Neuinstall. Heizrohrleitungen UG Decke   | 15 Tage    | Mon 15.09.25 | Fre 03.10.25 | 48                        | Neuinst | Neuinstall. Heizrohrleitungen UG Decke   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 78  | Neuinstall. Anschlusslg. Heizkörper im UG  | 20 Tage    | Mon 22.09.25 | Fre 17.10.25 | 77AA+5 Tage               | Neuinst | Neuinstall. Anschlusslg. Heizkörper im UG  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 79  | Montage Heizkörper UG  | 5 Tage     | Mon 19.01.26 | Fre 23.01.26 | 69AA+10 Tage              | Monta   | Montage Heizkörper UG  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 80  | Neuerlegen einer prov. TW-Ltg. UG-Decke und Anschluss an die Bestandssteiger im UG                               | 10 Tage    | Don 21.08.25 | Mit 03.09.25 | 73                        | Neue    | Neuerlegen einer prov. TW-Ltg. UG-Decke und Anschluss an die Bestandssteiger im UG                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 81  | Demontage der alten SW- und TW Rohrleitung 5 Tage im Bereich des EG-Fußbodens                                    | 5 Tage     | Don 04.09.25 | Mit 10.09.25 | 80;52                     | Demont  | Demontage der alten SW- und TW Rohrleitung 5 Tage im Bereich des EG-Fußbodens                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 82  | Neuinstallation der SW- und TW Rohrleitung inkl. BS im Bereich des EG-Fußbodens                                  | 15 Tage    | Don 04.09.25 | Mit 24.09.25 | 81AA                      | Neue    | Neuinstallation der SW- und TW Rohrleitung inkl. BS im Bereich des EG-Fußbodens                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 83  | Demontage TWK, TWW + TWZ im Flur UG Decke, Verschließen Zapfstellen EG-OG  | 10 Tage    | Don 25.09.25 | Mit 08.10.25 | 82                        | Demont  | Demontage TWK, TWW + TWZ im Flur UG Decke, Verschließen Zapfstellen EG-OG  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 84  | Neuinstallation TWK im Flurbereich UG Decke 15 Tage  | 15 Tage    | Don 09.10.25 | Mit 29.10.25 | 83                        | Neuinst | Neuinstallation TWK im Flurbereich UG Decke  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 85  | Neuinstallation TWK Anschlusslg. und SW-Ltg. im UG und Anschluss an die neuen Steiger des EGs                    | 15 Tage    | Don 23.10.25 | Mit 12.11.25 | 84AA+10 Tage              | Neuinst | Neuinstallation TWK Anschlusslg. und SW-Ltg. im UG und Anschluss an die neuen Steiger des EGs                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 86  | Schrittweise Demontage der prov. TW-Ltg.   | 15 Tage    | Don 23.10.25 | Mit 12.11.25 | 85AA                      | Schritt | Schrittweise Demontage der prov. TW-Ltg.   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 87  | Installation und Anschluss der Sanitärobjekte im UG  | 15 Tage    | Mon 09.02.26 | Fre 27.02.26 | 61;67;69;65EA-5 Tage      | Install | Installation und Anschluss der Sanitärobjekte im UG  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 88  | Übergabe Fensterlüftungsgerät an Fensterbauer  | 1 Tag      | Mon 25.08.25 | Mon 25.08.25 | 59AA-5 Tage               | Überg   | Übergabe Fensterlüftungsgerät an Fensterbauer  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 89  | Herstellen Wanddurchbruch + Montage Pendellüfter in den Klassenräumen  | 8 Tage     | Mon 26.05.25 | Mit 04.06.25 | 49AA                      | Herste  | Herstellen Wanddurchbruch + Montage Pendellüfter in den Klassenräumen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 90  | L41: EK-Installation   | 265 Tage   | Mon 17.02.25 | Fre 06.03.26 |                           | L41:    | L41: EK-Installation   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 91  | Rückbau ELT-Objekte  | 10 Tage    | Mon 17.02.25 | Fre 28.02.25 | 12AA                      | Rückb   | Rückbau ELT-Objekte  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 92  | ELT Roh-Installation   | 55 Tage    | Mon 04.08.25 | Don 06.11.25 | 50AA-15 Tage              | ELT     | ELT Roh-Installation   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 93  | ELT Fein-Installation  | 20 Tage    | Mon 09.02.26 | Fre 06.03.26 | 58EE;92;69                | ELT     | ELT Fein-Installation  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 94  | L17.00: Reinigung  | 20 Tage?   | Mon 16.02.26 | Fre 13.03.26 |                           | L17.00  | L17.00: Reinigung  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 95  | Baureinigung Erfordernis nach Bautenstand  | 2 Tage?    | Mon 16.02.26 | Die 17.02.26 | 69;64;65                  | Baurei  | Baureinigung Erfordernis nach Bautenstand  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 96  | Baureinigung   | 5 Tage     | Mon 09.03.26 | Fre 13.03.26 | 93;87                     | Baurei  | Baureinigung   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 97  | VOB-Abnahmen   | 10 Tage    | Mon 09.03.26 | Fre 20.03.26 |                           | VOB-A   | VOB-Abnahmen   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 98  | VOB-Abnahmen   | 5 Tage     | Mon 16.03.26 | Fre 20.03.26 | 96                        | VOB-A   | VOB-Abnahmen   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 99  | Sachverständigen Abnahmen  | 10 Tage    | Mon 09.03.26 | Fre 20.03.26 | 93                        | Sachve  | Sachverständigen Abnahmen  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 100 | BA 5.0 - Oberste Geschossdecke ertüchtigen und Lüftungszentrale errichten  | 186 Tage   | Mon 30.06.25 | Mon 30.03.26 |                           | BA      | BA 5.0 - Oberste Geschossdecke ertüchtigen und Lüftungszentrale errichten  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 112 | BA 3.1 - 3.4: Seitenflügel   | 371 Tage   | Don 19.03.26 | Don 02.09.27 |                           | BA      | BA 3.1 - 3.4: Seitenflügel   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 259 | BA 3.5 - 3.9: Haupthaus  | 398 Tage   | Fre 03.09.27 | Die 10.04.29 |                           | BA      | BA 3.5 - 3.9: Haupthaus  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 400 | BA 4.0: Mehrweckraum   | 300 Tage   | Mon 06.07.26 | Fre 10.09.27 |                           | BA      | BA 4.0: Mehrweckraum   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 473 | BA 1.2 - 4.3: Tiefbau Grundleitungen im Außenbereich   | 292 Tage   | Don 02.04.26 | Fre 28.05.27 |                           | BA      | BA 1.2 - 4.3: Tiefbau Grundleitungen im Außenbereich   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 479 | BA 6.1 - 6.2: Freianlagen  | 648 Tage   | Mon 12.04.27 |              |                           |         |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |         |      |       |     |      |  |  |  |  |  |  |