

Projektnummer:

2021-764 Bauablaufplan - Rahmenplan

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026				
					4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5
3	Ausführung	273at	Mo, 10.03.25	Fr, 10.04.26																							
3.1	Abbrucharbeiten	36at	Mo, 10.03.25	Mi, 30.04.25																							
3.2	Einbau statische Ersatzsysteme	44at	Di, 15.04.25	Fr, 20.06.25																							
3.3	Herstellen Öffnungen Durchbrüche	20at	Di, 22.04.25	Di, 20.05.25																							
3.4	Einbau Treppe 3. OG	30at	Do, 22.05.25	Fr, 04.07.25																							

Projektzeitrahmen von Di, 01.10.24 bis Fr, 31.07.26

Kalender: Hansestadt Hamburg (eingebettet)

Druckdatum: 31.01.2025 15:34

Filter:

Bearbeiter: AndreasVoss



Ahlers Planungsgesellschaft
 Helmut-Nack-Str. 6d
 DE-21035 Hamburg
 Tel. +49 40 739 227 - 0
 Fax +49 40 73922730
 e-Mail: a.voss@ahlers-planer.de