

**Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule
in Malschwitz OT Baruth**

419	Los 37 - Estricharbeiten - Fa. ??	148 Tage	Fre 27.06.25	Fre 06.02.26	
420	Beauftragung (angenommen)	1 Tag	Fre 27.06.25	Fre 27.06.25	

250328-Entw-OSB-Bauablaufplan-gesamt.mpp Datum: Fre 28.03.25 aufgestellt: M. Meßer, HFA	Vorgang			Sammelvorgang	
	Kritischer Vorgang			Rollup: Vorgang	
	Meilenstein			Rollup: Kritischer Vorgang	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	(b
421	Baumanlaufberatung	1 Tag	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25	420EA+10 Tage	
422	Bauvorbereitung	15 Tage	Die 15.07.25	Mon 04.08.25	421	
423	Neubauten	100 Tage	Die 19.08.25	Don 22.01.26	422	
424	Verlegung FB-Dämmung	10 Tage	Die 19.08.25	Mon 01.09.25	394AA+20 Tage	
425	Einbau Estrich	30 Tage	Die 30.09.25	Mit 12.11.25	413AA+40 Tage;394AA+15 Tage;593AA+5 T	
426	Trocknungszeit Estrich	20 Tage	Don 13.11.25	Don 11.12.25	425	
427	Aufheizung Estrich	20 Tage	Fre 12.12.25	Don 22.01.26	426	
428	Altbauten	65 Tage	Die 09.09.25	Don 11.12.25		
429	Gussasphaltestrich Klassenräume	10 Tage	Die 09.09.25	Mon 22.09.25	414;422	
430	Estricheinbau Haus 5	20 Tage	Die 30.09.25	Die 28.10.25	422;399	
431	Trocknungszeit Estrich Haus 5	20 Tage	Mit 29.10.25	Don 27.11.25	430	
432	Aufheizung Estrich Haus 5	10 Tage	Fre 28.11.25	Don 11.12.25	431	
433	Estricheinbau WC-Bereiche Häuser 1 und 2	5 Tage	Die 30.09.25	Die 07.10.25	422;399;414	
434	Trocknungszeit Estrich Häuser 1 und 2	20 Tage	Mit 08.10.25	Mit 05.11.25	433	
435	Restleistungen	10 Tage	Fre 23.01.26	Don 05.02.26	427;434	
436	Abnahme	1 Tag	Fre 05.02.26	Fre 06.02.26	435	