



- grafischer Bauablauf:
- BB 1:
Januar - März 2025 Landschaftsbau
 - BB 2:
Januar - Februar 2025 BE-Bereich 50% Landschaftsbau 50% Ausbaugewerke
März - April 2025 Landschaftsbau
 - BB 3:
Januar - Februar 2025 Gebäudezugang Ausbaugewerke + Zufahrt Landschaftsbau
März - April 2025 Gebäudezugang Ausbaugewerke + Zufahrt Landschaftsbau
Mai - Landschaftsbau
 - BB 4:
Januar - Februar 2025 Gebäudezugang Ausbaugewerke + Zufahrt Landschaftsbau
März - April 2025 Zufahrt alle Gewerke + Tiefbauarbeiten (Regenwasserkanal)
Maii - Juli 2025 Landschaftsbau
 - BB 5:
Januar - Juli 2025 witterungs- und beliefungsabhängige Zusatzbereiche
für Landschaftsbau, ggf. Ausweichbereiche
 - BB 6:
November - Dezember 2024: Dachbegrünung Landschaftsbau
 - mögliche Lagerfläche für alle Gewerke
 - ▲ Zugang Gebäude für Ausbaugewerke bis ca. Ende Februar 2025
 - ▼ Zugang Gebäude für Ausbaugewerke (Tiefgarage) ab ca. Anfang März 2025

PLANUNGSPHASE:

Ausführung ! Plan dient nur zu Kalkulationszwecken und ist nicht zur Ausführung freigegeben !

INDEX	ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Höheneinordnung Gebäude: 314,11 m ü. NHN = OK FFB EG

BAUVORHABEN

Erweiterung Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium (Haus 2)
Hohe Straße 35
09112 Chemnitz

PLANINHALT	PLANNR	
Freianlagen - grafischer Bauablaufplan	240614_KSRG_FLA_LPH5_Bauablauf	
PLANVERFASSER FREIANLAGEN	BEARBEITET/ GEZEICHNET DRE	PLANDATUM 14.06.2024
	UNTERSCHRIFT	
	MÄßSTAB 1:250	FORMAT 646x456 mm
HOCHBAU	BEARBEITET/ GEZEICHNET	
	UNTERSCHRIFT	DATUM
BAUHERR	UNTERSCHRIFT	UNTERSCHRIFT
STADT CHEMNITZ vertreten durch SE Gebäudemanagement und Hochbau Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz	DATUM	DATUM