

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1		<b>Vorhabensbereich Biologie E</b>	<b>1008 Tage</b>	<b>Fre 02.08.24</b>	<b>Die 20.06.28</b>		
2		<b>LPH 8 Bauausführung</b>	<b>1008 Tage</b>	<b>Fre 02.08.24</b>	<b>Die 20.06.28</b>		
3		<b>Bauausführung Biologie E (VE B 01 bis VE B 11)</b>	<b>1008 Tage</b>	<b>Fre 02.08.24</b>	<b>Die 20.06.28</b>		
4		<b>W+M, Fertigungs - und Lieferzeiten</b>	<b>483 Tage</b>	<b>Fre 02.08.24</b>	<b>Die 16.06.26</b>		
31		<b>Bauausführung VE</b>	<b>988 Tage</b>	<b>Fre 30.08.24</b>	<b>Die 20.06.28</b>		
32		<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	<b>300 Tage</b>	<b>Fre 30.08.24</b>	<b>Don 30.10.25</b>		
37		<b>Biologie E - Doppelstockbecken</b>	<b>840 Tage</b>	<b>Mit 19.03.25</b>	<b>Die 06.06.28</b>		<b>103</b>
63		<b>Verteilerbauwerk / Zwischenpumpwerk</b>	<b>220 Tage</b>	<b>Mit 12.11.25</b>	<b>Die 15.09.26</b>		<b>103</b>
73		<b>Verdichterstation</b>	<b>520 Tage</b>	<b>Mit 12.11.25</b>	<b>Die 09.11.27</b>		<b>103</b>
85		<b>Chemikaliendosierstation (FM/FHM)</b>	<b>440 Tage</b>	<b>Mit 29.04.26</b>	<b>Die 04.01.28</b>		<b>103</b>
94		<b>Anschluss Bio D</b>	<b>210 Tage</b>	<b>Mit 04.02.26</b>	<b>Die 24.11.26</b>		<b>103</b>
102		Straßen- /Wegebau, Außenanlagen	100 Tage	Mit 19.01.28	Die 06.06.28	46	
103		Inbetriebnahme	0 Tage	Die 06.06.28	Die 06.06.28	37;63;73;85;94	104
104		Probetrieb	14 fTage	Die 06.06.28	Die 20.06.28	103	
105		<b>Vorhabensbereich Mechanik</b>	<b>1540 Tage</b>	<b>Fre 24.07.26</b>	<b>Don 17.06.32</b>		
106		<b>Bauausführung LPH 8</b>	<b>1540 Tage</b>	<b>Fre 24.07.26</b>	<b>Don 17.06.32</b>		
107		<b>Bauausführung VE 01 bis VE 13</b>	<b>1540 Tage</b>	<b>Fre 24.07.26</b>	<b>Don 17.06.32</b>		
108		<b>Vorbereitungs- und W+M Lieferzeiten</b>	<b>480 Tage</b>	<b>Fre 24.07.26</b>	<b>Don 25.05.28</b>		
138		<b>Bauausführung VE 01 - VE 05</b>	<b>1509 Tage</b>	<b>Mon 07.09.26</b>	<b>Don 17.06.32</b>		
139		Fäll- und Rodungsarbeiten (Fällzeiten beachten ab 01.Oktober) VE 01	24 Tage	Mon 07.09.26	Don 08.10.26	110	141;140
140		Kampfmittelräumung VE 02 (baubegleitend über gesamte Bauzeit)	1000 Tage	Fre 18.08.28	Don 17.06.32	139;205EE	
141		Baufeldfreilegung VE 03, VE 04	60 Tage	Fre 16.10.26	Don 07.01.27	112;113;139	143
142		Baustromversorgung VE 05	20 Tage	Fre 02.10.26	Don 29.10.26	131	143
143		<b>Bauausführung VE 06 bis VE 13</b>	<b>1378 Tage</b>	<b>Die 09.03.27</b>	<b>Don 17.06.32</b>	<b>115;141;142</b>	
144		<b>Umverlegung Entlastungskanal (VE 06)</b>	<b>220 Tage</b>	<b>Die 09.03.27</b>	<b>Mon 10.01.28</b>		
150		<b>Bauausführung Hebewerk und Zulaufkanal (VE 06, VE 07, VE 08, VE 12)</b>	<b>478 Tage</b>	<b>Die 09.03.27</b>	<b>Don 04.01.29</b>		
159		<b>Bauausführung NS-Gebäude (VE 06, VE 12)</b>	<b>240 Tage</b>	<b>Fre 07.01.28</b>	<b>Don 07.12.28</b>		
164		<b>Bauausführung Frischschlammumpstation (VE 06, VE 07, VE 12)</b>	<b>110 Tage</b>	<b>Die 24.08.27</b>	<b>Mon 24.01.28</b>		
169		<b>Bauausführung Rechengebäude mit Containerhalle und Abluftbehandlungsanlage (VE 06, VE 07, VE 09, VE 10, VE 12, VE 13)</b>	<b>600 Tage</b>	<b>Fre 05.01.29</b>	<b>Don 24.04.31</b>		
177		<b>Bauausführung Vorklärung (VE 06, VE 07, VE 11, VE 12, VE 13)</b>	<b>700 Tage</b>	<b>Mon 31.07.28</b>	<b>Fre 04.04.31</b>		
186		<b>Bauausführung Sandfang (VE 06, VE 07, VE 11, VE 12, VE 13)</b>	<b>420 Tage</b>	<b>Fre 05.01.29</b>	<b>Don 15.08.30</b>		
193		<b>Bauausführung Rückbau (VE 13)</b>	<b>120 Tage</b>	<b>Fre 25.04.31</b>	<b>Don 09.10.31</b>		<b>205</b>
200		<b>Bauausführung Außenanlagen (VE 06)</b>	<b>180 Tage</b>	<b>Fre 10.10.31</b>	<b>Don 17.06.32</b>		<b>205</b>
205		Fertigstellung Bauausführung	0 Tage	Don 17.06.32	Don 17.06.32	193;200	140EE