

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Qtl, 202			3. Qtl, 2024			4. Qtl, 2024			1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027		
					Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul		
1	Bettenhaus - Neubau	665 Tage	Do 02.05.24	Do 17.12.26	u																																	665 Tage								
2	Gründung	7 Wochen	Do 02.05.24	Mi 19.06.24	ng																																									
3	Rohbauarbeiten GG	4 Wochen	Do 20.06.24	Mi 17.07.24	eiten GG																																									
4	Rohbauarbeiten EG	4 Wochen	Do 18.07.24	Mi 14.08.24	arbeiten EG																																									
5	Rohbauarbeiten 1.OG	4 Wochen	Do 15.08.24	Mi 11.09.24	auarbeiten 1.OG																																									
6	Rohbauarbeiten 2.OG	3 Wochen	Do 12.09.24	Mi 02.10.24	hbauarbeiten 2.OG																																									
7	Rohbauarbeiten 3.OG	3 Wochen	Mo 07.10.24	Fr 25.10.24	Rohbauarbeiten 3.OG																																									
8	Rohbauarbeiten 4.OG	3 Wochen	Mo 28.10.24	Di 19.11.24	Rohbauarbeiten 4.OG																																									
9	Rohbauarbeiten 5.OG	3 Wochen	Mi 20.11.24	Di 10.12.24	Rohbauarbeiten 5.OG																																									
10	Stahlbau Podeste Schacht	6 Wochen	Mo 14.10.24	Di 26.11.24	hlbau Podeste Schacht																																									
11	Montage TGA Vertikalstränge GG - 5.OG	6 Wochen	Mo 06.01.25	Fr 14.02.25	ge TGA Vertikalstränge GG - 5.OG																																									
12	Rohbauarbeiten Technik 6.OG, inkl. Holzbau	6 Wochen	Mi 11.12.24	Di 04.02.25	ten Technik 6.OG inkl, Holzbau																																									
13	Rohbauarbeiten Verbindungsgang 6.OG	2 Wochen	Mi 05.02.25	Di 18.02.25	hbauarbeiten Verbindungsgang 6.OG																																									
14	Notabdichtung / Dampfsperre Decke ü.5. + 6.OG	10 Tage	Mo 03.02.25	Fr 14.02.25	tung / Dampfsperre Decke ü.5. + 6.OG																																									
15	Montage Fenster	8 Wochen	Mo 03.02.25	Fr 28.03.25	Montage Fenster																																									
16	Dachdämmung + -abdichtung / Dachentwässerung	8 Wochen	Mo 17.02.25	Fr 11.04.25	ung + -abdichtung / Dachentwässerung																																									
17	Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG	6 Monate	Mo 17.02.25	Di 12.08.25	Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG																																									
18	Montage TGA Technikräume GG	2 Monate	Mo 16.06.25	Fr 08.08.25	Montage TGA Technikräume GG																																									
19	WDVS-Fassade	3 Monate	Mo 31.03.25	Di 01.07.25	WDVS-Fassade																																									
20	Innenausbau	17 Monate	Mo 14.04.25	Do 17.12.26	Innenausbau																																									
21	Umbau Bestand Bettenhaus West	390 Tage	Mi 16.07.25	Di 12.01.27	Umbau Bestand Bettenhaus West																																	390 Tage								
22	Umbau UG	2 Monate	Mo 11.08.25	Fr 03.10.25	Umbau UG																																									
23	Umbau EG	3 Monate	Mi 16.07.25	Di 07.10.25	Umbau EG																																									
24	Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.09.25	Di 07.10.25	Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau																																									
25	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG	1 Woche	Mi 08.10.25	Di 14.10.25	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG																																									
26	Umbau 1. OG	3 Monate	Mi 15.10.25	Di 06.01.26	Umbau 1. OG																																									
27	Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.12.25	Di 06.01.26	Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau																																									
28	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG	1 Woche	Mi 07.01.26	Di 13.01.26	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG																																									
29	Umbau 2. OG	3 Monate	Mi 14.01.26	Di 07.04.26	Umbau 2. OG																																									
30	Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 25.03.26	Di 07.04.26	Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau																																									
31	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG	1 Woche	Mi 08.04.26	Di 14.04.26	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG																																									
32	Umbau 3. OG	3 Monate	Mi 15.04.26	Di 07.07.26	Umbau 3. OG																																									
33	Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.06.26	Di 07.07.26	Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau																																									
34	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG	1 Woche	Mi 08.07.26	Di 14.07.26	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG																																									
35	Umbau 4. OG	3 Monate	Mi 15.07.26	Di 06.10.26	Umbau 4. OG																																									
36	Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 23.09.26	Di 06.10.26	Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau																																									
37	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG	1 Woche	Mi 07.10.26	Di 13.10.26	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG																																									
38	Umbau 5. OG	3 Monate	Mi 14.10.26	Di 05.01.27	Umbau 5. OG																																									
39	Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 23.12.26	Di 05.01.27	Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau																																									
40	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG	1 Woche	Mi 06.01.27	Di 12.01.27	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG																																									
41																																														
42	Außenanlagen /RTW-Zufahrt	5 Monate	Mo 30.03.26	Fr 14.08.26	Außenanlagen /RTW-Zufahrt																																									