

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Qtl, 2022			3. Qtl, 2024			4. Qtl, 2024			1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027		
					Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul		
1	Bettenhaus - Neubau	665 Tage	Do 02.05.24	Do 17.12.26																															665 Tage											
2	Gründung	7 Wochen	Do 02.05.24	Mi 19.06.24																																										
3	Rohbauarbeiten GG	4 Wochen	Do 20.06.24	Mi 17.07.24																																										
4	Rohbauarbeiten EG	4 Wochen	Do 18.07.24	Mi 14.08.24																																										
5	Rohbauarbeiten 1.OG	4 Wochen	Do 15.08.24	Mi 11.09.24																																										
6	Rohbauarbeiten 2.OG	3 Wochen	Do 12.09.24	Mi 02.10.24																																										
7	Rohbauarbeiten 3.OG	3 Wochen	Mo 07.10.24	Fr 25.10.24																																										
8	Rohbauarbeiten 4.OG	3 Wochen	Mo 28.10.24	Di 19.11.24																																										
9	Rohbauarbeiten 5.OG	3 Wochen	Mi 20.11.24	Di 10.12.24																																										
10	Stahlbau Podeste Schacht	6 Wochen	Mo 14.10.24	Di 26.11.24																																										
11	Montage TGA Vertikalstränge GG - 5.OG	8 Wochen	Mo 06.01.25	Fr 28.02.25																																										
12	Rohbauarbeiten Technik 6.OG, inkl. Holzbau	6 Wochen	Mi 11.12.24	Di 04.02.25																																										
13	Rohbauarbeiten Verbindungsgang 6.OG	2 Wochen	Mi 05.02.25	Di 18.02.25																																										
14	Notabdichtung / Dampfsperre Decke ü.5. + 6.OG	10 Tage	Mo 03.02.25	Fr 14.02.25																																										
15	Montage Fenster	8 Wochen	Mo 03.02.25	Fr 28.03.25																																										
16	Dachdämmung + -abdichtung / Dachentwässerung	8 Wochen	Mo 17.02.25	Fr 11.04.25																																										
17	Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG	6 Monate	Mo 17.02.25	Di 12.08.25																																										
18	Montage TGA Technikräume GG	3 Monate	Mo 19.05.25	Mi 13.08.25																																										
19	WDVS-Fassade	3 Monate	Mo 31.03.25	Di 01.07.25																																										
20	Innenausbau	17 Monate	Mo 14.04.25	Do 17.12.26																																										
21	Umbau Bestand Bettenhaus West	390 Tage	Mi 16.07.25	Di 12.01.27																															390 Tage											
22	Umbau UG	2 Monate	Do 14.08.25	Mi 08.10.25																																										
23	Umbau EG	3 Monate	Mi 16.07.25	Di 07.10.25																																										
24	Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.09.25	Di 07.10.25																																										
25	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG	1 Woche	Mi 08.10.25	Di 14.10.25																																										
26	Umbau 1. OG	3 Monate	Mi 15.10.25	Di 06.01.26																																										
27	Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.12.25	Di 06.01.26																																										
28	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG	1 Woche	Mi 07.01.26	Di 13.01.26																																										
29	Umbau 2. OG	3 Monate	Mi 14.01.26	Di 07.04.26																																										
30	Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 25.03.26	Di 07.04.26																																										
31	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG	1 Woche	Mi 08.04.26	Di 14.04.26																																										
32	Umbau 3. OG	3 Monate	Mi 15.04.26	Di 07.07.26																																										
33	Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.06.26	Di 07.07.26																																										
34	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG	1 Woche	Mi 08.07.26	Di 14.07.26																																										
35	Umbau 4. OG	3 Monate	Mi 15.07.26	Di 06.10.26																																										
36	Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 23.09.26	Di 06.10.26																																										
37	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG	1 Woche	Mi 07.10.26	Di 13.10.26																																										
38	Umbau 5. OG	3 Monate	Mi 14.10.26	Di 05.01.27																																										
39	Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau	3 Wochen	Mi 16.12.26	Di 05.01.27																																										
40	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG	1 Woche	Mi 06.01.27	Di 12.01.27																																										
41																																														
42	Außenanlagen /RTW-Zufahrt	5 Monate	Mo 30.03.26	Fr 14.08.26																																										