

Vergabe: 65-06001-23-046

Burg Falkenstein


Planung und Koordinierung der Depoträumung und der Betreuung des Umzugs

Ablauf- und Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025	
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
1	Planung, Ausschreibung, Vergabe	170 Tage	Mon 15.04.24	Don 05.12.24								
11	Ausführung Beräumung	130 Tage	Mon 13.01.25	Fre 11.07.25								
12	Baustelle einrichten	10 Tage	Mon 13.01.25	Fre 24.01.25								
17	Rittersaalboden (150 Stück, 80m²)	22 Tage	Mon 27.01.25	Die 25.02.25								
26	Geweihboden (150 Stück, 53m²)	12 Tage	Mon 24.02.25	Die 11.03.25								
31	M5 (80 Stück, 68 m²)	12 Tage	Mon 10.03.25	Die 25.03.25								
36	Spitzboden M5-M9 (74 Stück)	12 Tage	Mon 24.03.25	Die 08.04.25								
41	M6-9 (300 Stück, 97 m²)	32 Tage	Mon 07.04.25	Die 20.05.25								
54	M11-12 (265 Stück, 104,6 m²)	32 Tage	Mon 19.05.25	Die 01.07.25								
67	Baustelle beräumen	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25								
71	Restarbeiten Interimsdepot	5 Tage	Mit 02.07.25	Die 08.07.25								

Projekt: 65_06001_23_15_Term
Datum: Mit 11.09.24

Vorgang



Unterbrechung



Meilenstein



Sammelvorgang

