

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los 021a

Gewerk Trockenbau – Wände, Decken, Akustik

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer
WMP, Materialbestellung	13	18 Werktage
SPH: Wände Ständerwerk	31	18 Werktage
SPH: Wände schließen	131	18 Werktage
GS, BT D, EG: Wände Ständerwerk	110	12 Werktage
GS, BT C, EG: Wände Ständerwerk	122	12 Werktage
GS, BT C, 1.OG: Wände Ständerw.	128	18 Werktage
GS, BT C, 2.OG: Wände Ständerw.	150	18 Werktage
GS, BT D, EG: Wände schließen	167	12 Werktage
GS, BT C, EG: Wände schließen	179	12 Werktage
GS, BT C, 1.OG: Wände schließen	184	18 Werktage
GS, BT C, 2.OG: Wände schließen	208	18 Werktage
SPH: UHD (UK)	237	15 Werktage
GS, BT D, EG: UHD (UK)	252	8 Werktage
GS, BT C, EG: UHD (UK)	261	15 Werktage
GS, BT C, 1.OG: UHD (UK)	279	15 Werktage
GS, BT C, 2.OG: UHD (UK)	298	15 Werktage
SPH: UHD schließen	291	15 Werktage
GS, BT D, EG: UHD schließen	307	8 Werktage
GS, BT C, EG: UHD schließen	324	18 Werktage
GS, BT C, 1.OG: UHD schließen	349	18 Werktage
GS, BT C, 2.OG: UHD schließen	369	18 Werktage

Gesamtdauer: 365 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB