

Bauzeitenplan (Vorabzug)

Erstellt: 30.09.2024
Stand: 30.09.2024

Bauvorhaben: Stuttgarter Allee 4		April 25														Mai 25																																																																					
Projekt: Sanierung elektrotechnische Anlage																																																																																					
Projekt-Nr.: P24012501																																																																																					
Projektleiter: SGB Planer																																																																																					
KW		KW13							KW14							KW15							KW16							KW17							KW18							KW19							KW20							KW21							KW22							KW23							KW24						
1.0	Bauseitige Voraussetzungen																																																																																				
1.1	Lüftungsschacht verschließen	8-10																																																																																			
1.2	Brandschutztür/ Maurerarbeiten SiBel-Raum	?																																																																																			
2.0	Installation																																																																																				
2.1	Installationsarbeiten Keller	14-16																																																																																			
2.2	Installation Steiger SiBel	16																																																																																			
2.3	Installation Schienensystem	17																																																																																			
2.4	Installation 15&16 OG Allgemeinbereich	18-21																																																																																			
2.5	Installation 15&16 OG Wohnungen	19-21																																																																																			
2.6	Installation 14 OG Allgemeinbereich	22-24																																																																																			
2.7	Installation 14 OG Wohnungen	22-24																																																																																			
2.8	Installation 13 OG Allgemeinbereich	25-27																																																																																			
2.9	Installation 13 OG Wohnungen	26-27																																																																																			
2.10	Installation 12 OG Allgemeinbereich	28-30																																																																																			
2.11	Installation 12 OG Wohnungen	29-30																																																																																			
2.12	Installation 11 OG Allgemeinbereich	31-33																																																																																			
2.13	Installation 11 OG Wohnungen	32-33																																																																																			
2.14	Installation 10 OG Allgemeinbereich	34-36																																																																																			
2.15	Installation 10 OG Wohnungen	37-36																																																																																			
2.16	Installation 9 OG Allgemeinbereich	37-39																																																																																			
2.17	Installation 9 OG Wohnungen	38-39																																																																																			
2.18	Installation 8 OG Allgemeinbereich	40-42																																																																																			
2.19	Installation 8 OG Wohnungen	41-42																																																																																			
2.20	Installation 7 OG Allgemeinbereich	43-45																																																																																			
2.21	Installation 7 OG Wohnungen	46-48																																																																																			
2.22	Installation 6 OG Allgemeinbereich	47-48																																																																																			
2.23	Installation 6 OG Wohnungen	49-51																																																																																			
2.24	Installation 5 OG Allgemeinbereich	50-51																																																																																			
2.25	Installation 5 OG Wohnungen	51-52																																																																																			
2.26	Installation 4 OG Allgemeinbereich	2-4 (2026)																																																																																			
2.27	Installation 4 OG Wohnungen	3-4																																																																																			
2.28	Installation 3 OG Allgemeinbereich	5-7																																																																																			
2.29	Installation 3 OG Wohnungen	6-7																																																																																			
2.30	Installation 2 OG Allgemeinbereich	8-10																																																																																			
2.31	Installation 2 OG Wohnungen	9-10																																																																																			
2.32	Installation 1 OG Allgemeinbereich	11-13																																																																																			
2.33	Installation 1 OG Wohnungen	12-13																																																																																			
2.34	Installation DG	14																																																																																			
2.35	Demontage alt Anlage	15-18																																																																																			
3.0	Abnahme / Übergabe																																																																																				
4.0	Restarbeiten / Mängelbeseitigung																																																																																				
	bauseitige Leistungen																																																																																				
	Leistungen Allgemeinbereich																																																																																				
	Leistungen Allgemeinbereich in Wohnungen																																																																																				
	Lieferbedingte Pause (Lieferengpass in der Materialbeschaffung)																																																																																				
	Wochenende																																																																																				

Bauzeitenplan (Vorabzug)

Erstellt: 30.09.2024

Stand: 30.09.2024

Bauvorhaben: Stuttgarter Allee 4		September 25																													Oktober 25																															November 25																																							
Projekt: Sanierung elektrotechnische Anlage		KW	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																													1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																																						
Projekt-Nr.: P24012501			36	KW37							KW38							KW39							KW40							KW41							KW42							KW43							KW44							KW45							KW46							KW47							K																				
Projektileiter: SGB Planer																																																																																																					
1.0	Bauseitige Voraussetzungen																																																																																																				
1.1	Lüftungsschacht verschließen	8-10																																																																																																			
1.2	Brandschutztür/ Maurerarbeiten SiBel-Raum	?																																																																																																			
2.0	Installation																																																																																																				
2.1	Installationsarbeiten Keller	14-16																																																																																																			
2.2	Installation Steiger SiBel	16																																																																																																			
2.3	Installation Schienensystem	17																																																																																																			
2.4	Installation 15&16 OG Allgemeinbereich	18-21																																																																																																			
2.5	Installation 15&16 OG Wohnungen	19-21																																																																																																			
2.6	Installation 14 OG Allgemeinbereich	22-24																																																																																																			
2.7	Installation 14 OG Wohnungen	22-24																																																																																																			
2.8	Installation 13 OG Allgemeinbereich	25-27																																																																																																			
2.9	Installation 13 OG Wohnungen	26-27																																																																																																			
2.10	Installation 12 OG Allgemeinbereich	28-30																																																																																																			
2.11	Installation 12 OG Wohnungen	29-30																																																																																																			
2.12	Installation 11 OG Allgemeinbereich	31-33																																																																																																			
2.13	Installation 11 OG Wohnungen	32-33																																																																																																			
2.14	Installation 10 OG Allgemeinbereich	34-36																																																																																																			
2.15	Installation 10 OG Wohnungen	37-39																																																																																																			
2.16	Installation 9 OG Allgemeinbereich	37-39		■																																																																																																	
2.17	Installation 9 OG Wohnungen	38-39		■							■																																																																																										
2.18	Installation 8 OG Allgemeinbereich	40-42									■							■							■																																																																												
2.19	Installation 8 OG Wohnungen	41-42																■							■							■																																																																					
2.20	Installation 7 OG Allgemeinbereich	43-45																							■							■							■																																																														
2.21	Installation 7 OG Wohnungen	46-48																							■							■							■																																																														
2.22	Installation 6 OG Allgemeinbereich	47-48																														■							■							■																																																							
2.23	Installation 6 OG Wohnungen	49-51																																					■							■							■																																																
2.24	Installation 5 OG Allgemeinbereich	50-51																																												■							■							■																																									
2.25	Installation 5 OG Wohnungen	51-52																																																			■							■							■																																		
2.26	Installation 4 OG Allgemeinbereich	2-4 (2026)																																																																																																			
2.27	Installation 4 OG Wohnungen	3-4																																																																																																			
2.28	Installation 3 OG Allgemeinbereich	5-7																																																																																																			
2.29	Installation 3 OG Wohnungen	6-7																																																																																																			
2.30	Installation 2 OG Allgemeinbereich	8-10																																																																																																			
2.31	Installation 2 OG Wohnungen	9-10																																																																																																			
2.32	Installation 1 OG Allgemeinbereich	11-13																																																																																																			
2.33	Installation 1 OG Wohnungen	12-13																																																																																																			
2.34	Installation DG	14																																																																																																			
2.35	Demontage alt Anlage	15-18																																																																																																			
3.0	Abnahme / Übergabe																																																																																																				
4.0	Restarbeiten / Mängelbeseitigung																																																																																																				

bauseitige Leistungen

■ Leistungen Allgemeinbereich

■ Leistungen Allgemeinbereich in Wohnungen

■ Lieferbedingte Pause (Lieferengpass in der Materialbeschaffung)

■ Wochenende

Bauzeitenplan (Vorabzug)

Erstellt: 30.09.2024
Stand: 30.09.2024

Bauvorhaben: Stuttgarter Allee 4		März 26																		April 26																										
Projekt: Sanierung elektrotechnische Anlage		18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																																												
Projekt-Nr.: P24012501	KW	KW8	KW9	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18																																		
Projektleiter: SGB Planer																																														
1.0 Bauseitige Voraussetzungen																																														
1.1 Lüftungsschacht verschließen	8-10																																													
1.2 Brandschutztür/ Maurerarbeiten SiBel-Raum	?																																													
2.0 Installation																																														
2.1 Installationsarbeiten Keller	14-16																																													
2.2 Installation Steiger SiBel	16																																													
2.3 Installation Schienensystem	17																																													
2.4 Installation 15&16 OG Allgemeinbereich	18-21																																													
2.5 Installation 15&16 OG Wohnungen	19-21																																													
2.6 Installation 14 OG Allgemeinbereich	22-24																																													
2.7 Installation 14 OG Wohnungen	22-24																																													
2.8 Installation 13 OG Allgemeinbereich	25-27																																													
2.9 Installation 13 OG Wohnungen	26-27																																													
2.10 Installation 12 OG Allgemeinbereich	28-30																																													
2.11 Installation 12 OG Wohnungen	29-30																																													
2.12 Installation 11 OG Allgemeinbereich	31-33																																													
2.13 Installation 11 OG Wohnungen	32-33																																													
2.14 Installation 10 OG Allgemeinbereich	34-36																																													
2.15 Installation 10 OG Wohnungen	37-36																																													
2.16 Installation 9 OG Allgemeinbereich	37-39																																													
2.17 Installation 9 OG Wohnungen	38-39																																													
2.18 Installation 8 OG Allgemeinbereich	40-42																																													
2.19 Installation 8 OG Wohnungen	41-42																																													
2.20 Installation 7 OG Allgemeinbereich	43-45																																													
2.21 Installation 7 OG Wohnungen	46-48																																													
2.22 Installation 6 OG Allgemeinbereich	47-48																																													
2.23 Installation 6 OG Wohnungen	49-51																																													
2.24 Installation 5 OG Allgemeinbereich	50-51																																													
2.25 Installation 5 OG Wohnungen	51-52																																													
2.26 Installation 4 OG Allgemeinbereich	2-4 (2026)																																													
2.27 Installation 4 OG Wohnungen	3-4																																													
2.28 Installation 3 OG Allgemeinbereich	5-7																																													
2.29 Installation 3 OG Wohnungen	6-7																																													
2.30 Installation 2 OG Allgemeinbereich	8-10																																													
2.31 Installation 2 OG Wohnungen	9-10																																													
2.32 Installation 1 OG Allgemeinbereich	11-13																																													
2.33 Installation 1 OG Wohnungen	12-13																																													
2.34 Installation DG	14																																													
2.35 Demontage alt Anlage	15-18																																													
3.0 Abnahme / Übergabe																																														
4.0 Restarbeiten / Mängelbeseitigung																																														
bauseitige Leistungen																																														
Leistungen Allgemeinbereich																																														
Leistungen Allgemeinbereich in Wohnungen																																														
Lieferbedingte Pause (Lieferengpass in der Materialbeschaffung)																																														
Wochenende																																														