

# Anlage F05 Bauablaufplan

## Malerarbeiten Schule Gersdorf (abschnittsweise Realisierung während der schulfreien Zeit)

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer	2025												
						1. Q 2025		2. Q 2025			3. Q 2025							
						Feb 2025	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025						
1	Malerarbeiten Grundschule Raum 3.11a-c / 3.012 / 3.013 / 3.015	Mo, 17.02.25	Fr, 28.02.25	10 Tage	12 Tage	■												
2	Malerarbeiten Grundschule 1.015 / 1.016	Do, 17.04.25	Do, 24.04.25	4 Tage	8 Tage			■										
3	Malerarbeiten Grundschule Raum 2.013 a-c / 2.014 / 2.015	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25	10 Tage	12 Tage													■
4	Malerarbeiten Grundschule gesamtes Treppenhaus mit Fluren und Windfängen	Mo, 14.07.25	Fr, 01.08.25	15 Tage	19 Tage													■
5	Malerarbeiten Treppenhaus und Flure Oberschule	Mo, 14.07.25	Fr, 01.08.25	15 Tage	19 Tage													■

