

## Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort

Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig

Los 054

Gewerk Heizung Sanitär

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer	
Werk und Montageplanung & Materialkoordinierung	12	23	Werktage
<b>Montagetätigkeit Sporthalle</b>	51	303	Werktage
Montage FB Hzg SH Bereich NO	104	11	Werktage
Montage FB Hzg SH Bereich Süd	188	33	Werktage
Vorwandmontage SH	116	23	Werktage
Feininstallation SH	321	33	Werktage
<b>Montagetätigkeit Schule</b>	50	325	Werktage
Rohinstallation Schule	50	91	Werktage
Montage FB Hzg Schule	219	74	Werktage
Feininstallation Schule	351	52	Werktage
<b>IB Gesamtanlage</b>	416	5	Werktage
Nutzerseitige Anpassungen und Nachregulierungen	488	50	Werktage
Gesamtdauer: 518 Werktage			

(\*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB