

		Name	Dauer	Start	Ende	Qtr 3, 2024			Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026			Qtr 4, 2026			Qtr 1, 2027			Qtr 2, 2027			Qtr 3		
						n	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	
1		Ferienzeiten	562 tage?	20.06.24 08:00	14.08.26 17:00																																							
3		Sommerferien 2024	32 tage?	20.06.24 08:00	02.08.24 17:00																																							
4		Herbstferien 2024	10 tage?	07.10.24 08:00	18.10.24 17:00																																							
5		Weihnachtsferien 2024	24 tage?	03.12.24 08:00	03.01.25 17:00																																							
6		Winterferien2025	10 tage?	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00																																							
7		Osterferien 2025	6 tage?	18.04.25 08:00	25.04.25 17:00																																							
8		Sommerferien 2025	30 tage?	28.06.25 08:00	08.08.25 17:00																																							
9		Herbstferien 2025	10 tage?	06.10.25 08:00	17.10.25 17:00																																							
10		Weihnachtsferien 2025	10 tage?	22.12.25 08:00	02.01.26 17:00																																							
11		Winterferien 2026	10 tage?	09.02.26 08:00	20.02.26 17:00																																							
12		Osterferien 2026	6 tage?	03.04.26 08:00	10.04.26 17:00																																							
13		Sommerferien 2026	30 tage?	04.07.26 08:00	14.08.26 17:00																																							
16		Gesamtbauzeit / Bauabschnitte 2024 - 2026	785 tage?	24.06.24 08:00	25.06.27 17:00																																							
18		1. TBA / Verbinder + Mitte Südflügel	165 tage	24.06.24 08:00	07.02.25 17:00																																							
20		2. TBA / Südflügel - Ostseite	120 tage	17.02.25 08:00	01.08.25 17:00																																							
22		3. TBA / Südflügel - Westseite	135 tage	04.08.25 08:00	06.02.26 17:00																																							
24		4. TBA / Nordflügel / komplett	130 tage	09.02.26 08:00	07.08.26 17:00																																							
26		Trockenlegung Nordflügel / Westseite	20 tage?	08.07.24 08:00	02.08.24 17:00																																							
28		Kellerdeckendämmung UG SF und VB / Kriechkeller	65 tage?	02.09.24 08:00	29.11.24 17:00																																							
30		Kellerdeckendämmung UG NF / Kriechkeller	20 tage?	01.06.26 08:00	26.06.26 17:00																																							
32		Fassadenarbeiten 1. - 3. TBA / VB und SF	150 tage?	07.04.25 08:00	31.10.25 17:00																																							
34		Fassadenarbeiten 4. - 5. TBA / Nordflügel	65 tage?	06.04.26 08:00	03.07.26 17:00																																							
36		Sockeldämmung 1.-3. TBA / VB und SF	40 tage?	06.04.26 08:00	29.05.26 17:00																																							
38		Sockeldämmung 4. -5. TBA / Nordflügel	45 tage?	01.06.26 08:00	31.07.26 17:00																																							
40		Außenanlagen	345 tage?	02.03.26 08:00	25.06.27 17:00																																							
42		Außenanlagen komplett	130 tage?	02.03.26 08:00	28.08.26 17:00																																							
43		Außenanlagen / Pflanzarbeiten	40 tage?	05.10.26 08:00	27.11.26 17:00																																							
44		Außenanlagen / Fertigstellungspflege	19 tage?	01.06.27 08:00	25.06.27 17:00																																							

Umstellung Bauablauf:

Fertigstellungen der Teilbauabläufe mit Beginn oder innerhalb der Ferienzeit

Anpassung bezieht sich vorläufig nur auf die Bauabläufe der inneren Arbeit.