

Projektbezeichnung

Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig

Los: 52

Gewerk: Schwachstromtechnik

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer
Werk- und Montageplanung mit Materialbestellung	9	33 Werktage
Montagetätigkeit Sporthalle		
Rohinstallation Flure+Sanitärbereiche	42	82 Werktage
Feininstallation Flure+Sanitärbereiche	304	32 Werktage
Rohinstallation Halle	168	22 Werktage
Feininstallation Halle	309	23 Werktage
Montagetätigkeit Schulgebäude		
Rohinstallation EG - 2. OG	74	127 Werktage
Feininstallation EG - 2. OG	318	85 Werktage
IBN Gesamtanlage	404	23 Werktage
Abnahmemessungen, SV-Prüfungen	445	14 Werktage
Nutzeranpassungen, Nachregulierung	461	19 Werktage

(*) Beginn ab Leistungabruf