

Projekt                      Modernisierung und Erweiterung Grundschule Gundorf,  
Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig  
Los 3.05 Abbrucharbeiten

Ort der Ausführung      Leipziger Straße 210, 04178  
Objekt:                    Schulgebäude mit Alt- und Neubau

## Terminübersicht mit Zwischenterminen

	<b>Beginn (*)</b>	<b>Dauer</b>
1. Arbeitsvorbereitung/Entsorgungsvorbereitung	12 Werktage	15 Werktage
2. Abbruch Spielgeräte, Pergolen u. Baracken, Baufeldfreimachung für Rohbaubeginn	31 Werktage	18 Werktage
3. Abbruch Anbauten am Schulgebäude	49 Werktage	18 Werktage
4. Entkernung Schulgebäude	71 Werktage	24 Werktage
5. Vorhaltung Schutzeinrichtungen	96 Werktage	419 Werktage
		-----
	Ausführung	75 Werktage
	Vorhaltung	419 Werktage
	<b><u>Gesamtdauer (*)</u></b> :	<b><u>494 Werktage</u></b>

(\*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. BVB und §5 Abs. 2, Satz (1) VOB/B.

-----