

# Neubau Grundschule Döbeln Ost

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2024				2025				2026				2027		
						3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	
1		Vorbereitende Arbeiten	1 Tag?	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23	10.11	10.11													
2		<b>Erdarbeiten Baugrube</b>	<b>60 Tage</b>	<b>Mon 11.11.24</b>	<b>Fre 14.02.25</b>															
7		<b>Baustelleneinrichtung allgemein</b>	<b>415 Tage</b>	<b>Mon 11.11.24</b>	<b>Fre 10.07.26</b>															
11		<b>Rohbau</b>	<b>120 Tage</b>	<b>Mon 25.11.24</b>	<b>Fre 23.05.25</b>															
12		Baustelleneinrichtung Gewerk	2 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24															
13		Fundamentbalken, Aufzugsunterfahrt	4 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 20.12.24															
14		Bodenplatte	4 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 17.01.25															
15		Wände EG	5 Wochen	Mon 20.01.25	Fre 21.02.25															
16		Decke EG	4 Wochen	Mon 10.02.25	Fre 07.03.25															
17		Sockelabdichtung, Dämmung im Erdreich	2 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 07.03.25															
18		Wände OG	5 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 04.04.25															
19		Gerätesockel Technik	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25															
20		Decke OG	5 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 25.04.25															
21		Attiken	2 Wochen	Mon 28.04.25	Fre 09.05.25															
22		Beräumung, Ausschalen	2 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25															
23		<b>Gerüstbau</b>	<b>195 Tage</b>	<b>Mon 24.03.25</b>	<b>Fre 19.12.25</b>															
24		Aufbau	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25															
25		<b>Abbau</b>	<b>2 Wochen</b>	<b>Mon 08.12.25</b>	<b>Fre 19.12.25</b>															
26		<b>Gebäudehülle</b>	<b>125 Tage</b>	<b>Mon 26.05.25</b>	<b>Fre 14.11.25</b>															
27		<b>Fenster Kunststoff</b>	<b>296 Tage</b>	<b>Mon 26.05.25</b>	<b>Mon 27.07.26</b>															
28		Werkplanung	30 Tage	Mon 24.03.25	Fre 02.05.25															
29		EG Einbau	4 Wochen	Mon 26.05.25	Fre 20.06.25															
30		OG Einbau	4 Wochen	Mon 23.06.25	Fre 18.07.25															
31		Endmontage, Komplettierung, Einstellung, Inbetriebnahme	4 Wochen	Die 30.06.26	Mon 27.07.26															
32		<b>Alu-Glasfassaden EG + Sonnenschutz</b>	<b>291 Tage</b>	<b>Mon 02.06.25</b>	<b>Mon 27.07.26</b>															
36		<b>Dach</b>	<b>100 Tage</b>	<b>Mon 12.05.25</b>	<b>Fre 26.09.25</b>															
39		<b>Fassade</b>	<b>125 Tage</b>	<b>Mon 26.05.25</b>	<b>Fre 14.11.25</b>															
43		<b>Innenausbau</b>	<b>445 Tage?</b>	<b>Mon 04.11.24</b>	<b>Fre 14.08.26</b>															
123		<b>Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen</b>	<b>4 Wochen</b>	<b>Mon 15.06.26</b>	<b>Fre 10.07.26</b>															
124		<b>Möbliering, Ausstattung</b>	<b>4,8 Wochen</b>	<b>Die 30.06.26</b>	<b>Fre 31.07.26</b>															
125		<b>Baureinigung</b>	<b>55 Tage</b>	<b>Mon 01.06.26</b>	<b>Fre 14.08.26</b>															
128		<b>Umzug Schule</b>	<b>15 Tage?</b>	<b>Mon 27.07.26</b>	<b>Fre 14.08.26</b>															
129		<b>Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Mon 10.03.25</b>	<b>Fre 21.03.25</b>															
131		<b>Außenanlagen</b>	<b>410 Tage</b>	<b>Mon 24.03.25</b>	<b>Fre 30.10.26</b>															