

Neubau Grundschule Döbeln Ost

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2024				2025				2026				2027	
						3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl
1	➔	Vorbereitende Arbeiten	1 Tag?	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23	10.11	10.11												
2	✈	Erdarbeiten Baugrube	60 Tage	Mon 11.11.24	Fre 14.02.25														
7	➔	Baustelleneinrichtung allgemein	415 Tage	Mon 11.11.24	Fre 10.07.26														
11	➔	Rohbau	120 Tage	Mon 25.11.24	Fre 23.05.25														
23	➔	Gerüstbau	195 Tage	Mon 24.03.25	Fre 19.12.25														
24	➔	Aufbau	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25														
25	➔	Abbau	2 Wochen	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25														
26	✈	Gebäudehülle	125 Tage	Mon 26.05.25	Fre 14.11.25														
27	✈	Fenster Kunststoff + Sonnenschutz	296 Tage	Mon 26.05.25	Mon 27.07.26														
28	✈	Werkplanung	30 Tage	Mon 24.03.25	Fre 02.05.25														
29	➔	EG Einbau	4 Wochen	Mon 26.05.25	Fre 20.06.25														
30	➔	OG Einbau	4 Wochen	Mon 23.06.25	Fre 18.07.25														
31	➔	Endmontage, Komplettierung, Einstellung, Inbetriebnahme	4 Wochen	Die 30.06.26	Mon 27.07.26														
32	✈	Alu-Glasfassaden EG + Sonnenschutz	291 Tage	Mon 02.06.25	Mon 27.07.26														
33	✈	Werk- und Montageplanung	30 Tage	Fre 04.04.25	Don 15.05.25														
34	➔	EG Einbau	8 Wochen	Mon 02.06.25	Fre 25.07.25														
35	➔	Endmontage, Komplettierung, Einstellung, Inbetriebnahme	4 Wochen	Die 30.06.26	Mon 27.07.26														
36	✈	Dach	100 Tage	Mon 12.05.25	Fre 26.09.25														
39	➔	Fassade	125 Tage	Mon 26.05.25	Fre 14.11.25														
43	➔	Innenausbau	445 Tage?	Mon 04.11.24	Fre 14.08.26														
123	➔	Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen	4 Wochen	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26														
124	✈	Möbliering, Ausstattung	4,8 Wochen	Die 30.06.26	Fre 31.07.26														
125	✈	Baureinigung	55 Tage	Mon 01.06.26	Fre 14.08.26														
128	➔	Umzug Schule	15 Tage?	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26														
129	➔	Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten	10 Tage	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25														
131	➔	Außenanlagen	410 Tage	Mon 24.03.25	Fre 30.10.26														