




bauzeitliche Verbreiterung
vorhandener Rad-/Gehweg
Kurt-Kresse-Straße zur Eythraer Str.
Dauer 3 Tage


Die Darstellung der Maßnahmen
im Baufeld dienen
hier nur zur Übersicht.
Konkrete durchzuführende Maßnahmen
sind dem Lageplan der entsprechenden
Bauplanung zu entnehmen.



Hinweistafel
Fußgängerführung




Mobilitäts- und Tiefbauamt
Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

**Stadt Leipzig**

BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße
BA 25 - Herstellung bauzeitl. Anliegerzufahrt Kurt-Kresse-Str./Eythraer Str.

Verkehrsführung während der Bauzeit
- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab ohne	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.: 1
gezeichnet					
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

Stadt Leipzig

BV: Umgestaltung Dieskastraße im Abschnitt
zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 - Verkehrsführungsphase 5.1. Detail Fahrleitungsdemontage

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		2a
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				


	Datum	Name	Maßstab ohne	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet					
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



05.05.-25.06.25

Verkehrsführungsphase 5.1

7 Wochen

- Fahrleitungsrückbau, Gleisrückbau
- Leitungsbau MW; TW; Gas; Bahnstrom
- Straßenentwässerung





BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 - Verkehrsführungsphase 5.2.


Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25				
- Anlage zur Ausschreibung				
	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:
gezeichnet			ohne	3
bearbeitet	10/24	Lohr		
Stand	24.10.2024			


Der Zugang zu den Hauseingängen ist immer sicherzustellen.
(Fußgängerbrücken sind vorzuhalten)
Fußgängerführung auf einer Gehbahnseite ständig gesichert gewährleisten.
Überfahrten zu Gewerbezufahrten vorhalten
Partielle Vollsperrungen von Grundstückszufahrten sind rechtzeitig mit den Anliegern abzustimmen.

über das Baufeld sind Querungsmöglichkeiten für Fußgänger vorzuhalten. Diese sind entsprechend Baufortschritt variabel zu versetzen. Die Standorte sind entsprechend Baufortschritt festzulegen.


Gehbahn Mindestbreite 1,5m. Gemäß Baufortschritt Fußgänger sicher auf jeweils einer Gehbahnseite gewährleisten.

26.06.-04.08.25
Verkehrsführungsphase 5.2
ca. 6 Wochen
- Gleisbau
- Leitungsbau
- Straßenbau





Mobilitäts- und Tiefbauamt
Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung



BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 - Verkehrsführungsphase 5.4.

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet	10/24	Lohr	ohne		5
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	29.11.2024				

Der Zugang zu den Hauseingängen ist immer sicherzustellen. (Fußgängerbrücken sind vorzuhalten)
Fußgängerführung auf einer Gehbahnseite ständig gesichert gewährleisten.
Überfahren zu Gewerbezufahrten vorhalten
Partielle Vollsperrungen von Grundstückszufahrten sind rechtzeitig mit den Anliegern abzustimmen.

über das Baufeld sind Querungsmöglichkeiten für Fußgänger vorzuhalten. Diese sind entsprechend Baufortschritt variabel zu versetzen. Die Standorte sind entsprechend Baufortschritt festzulegen.

Temporäre Fußgängeranforderungs-LSA nur während Veranstaltungen Radrennbahn in Betrieb

30.09.25 - 09.11.25
Verkehrsführungsphase 5.4
6 Wochen
- Leitungsbau;
- Haltestellenbau; Gleiskurve
- Straßen-/Gehbahnbau
- Fahrleitungsmaste



Abt.: Anlagenmanagement

SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung


BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 - Verkehrsführungsphase 5.5.

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		6a
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



siehe Blatt 6

BA 25 - Verkehrsführungsphase 5.5.

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung


	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		
bearbeitet	10/24	Lohr			6
Stand	24.10.2024				


10.11.25 - 30.11.25

Verkehrsführungsphase 5.5

3 Wochen


- Rückbau Umfahrungsstraße
- Straßen-/Gehbahnbau in den Einmündungsbereichen
- Gleisschleife Haltestellenbau
- Fahrleitungsmaste
- Windorfer Straße Straßen- und Gehbahnbau





Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung



BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 - Verkehrsführungsphase 5.6.

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet	10/24	Lohr	ohne		7
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	08.11.2024				


01.12.25 - 12.12.25

Verkehrsführungsphase 5.6

1,5 Wochen

- Gleisschleife
- Herstellung Parkplatz
- sonstige Anlagen

Straßenbahnverkehr in Betrieb



- Baufeld Dieskastraße
- vorhandene mobile Beschilderung
- Haltverbote nur für die Dauer der Fahrleitungs-demontage

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Stadt Leipzig



Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung


BV: Umgestaltung Dieskastraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 - Detail bauzeitliche Sammelplätze Müllcontainer

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



vorhandene Plankarten aus BA 24

PT 7

Dieskaustraße

frei bis Windorfer Str.

Leipzig

Dieskaustraße stadteinwärts vor G.-Ellrodt-Str. - gesamte Bauzeit

PT 8

Dieskaustr.

Klein-zschocher

Brünner Str. stadtauswärts vor Antonienstraße - gesamte Bauzeit

PT 1

Dieskaustraße

Klein-zschocher

PT 2

Dieskaustraße

Klein-zschocher

PT 3

Dieskaustraße

Klein-zschocher

PT 4

Dieskaustraße

Plagwitz

PT 5

Dieskaustraße

PT 6

Dieskaustr./ Rolf-Axen-Str. gesperrt

BA - 24 Baufeld

BA - 24.- vorhandene temporäre Beschilderung

- Haltestelle stationär
- Haltestelle temporär
- BA - 25.- temporäre Beschilderung**
- BA - 25.1- Baufeld**
- LSA temporär (Fußgänger LSA)
- Straßenbahnverkehr
- Schienenersatzverkehr
- Umleitung Durchgangsverkehr
- Umleitung Anliegerverkehr

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

Stadt Leipzig


BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 Übersicht - vorhandene Umleitung BA 24


Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		9
bearbeitet	10/24	Lohr			U1
Stand	24.10.2024				



Mobilitäts- und Tiefbauamt
Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung


**Stadt Leipzig**

BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 Umleitung - Detail SEV Schwartzstraße

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25
- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		10.1 U2
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



Die Straßenbahn-/ Busan- und abmeldung erfolgt mittels Bake-Funk (RBL).


- MP S1 AN1: 280m vor HL S1 (mit Abfahrt Haltestelle Markranstädter Straße)
- MP S1 AN2: 270m vor HL S1
- MP S1 AB: 5m nach HL S1
- MP S3 AN1: 250m vor HL S3 (mit Abmeldung LSA Adler)
- MP S3 AN2: 240m vor HL S3
- MP S3 AB: 5m nach HL S3
- MP B1 AN1: 265m vor HL K1 (mit Abfahrt aus Haltestelle in Markranstädter Str.
- MP B1 AN2: 260m vor HL K1
- MP B1 AB: 5m nach HL K1
- MP B3 AN1: 250m vor HL K3 (mit Einbiegen von Antonienstr. am Adler)
- MP B3 AN2: 240m vor HL K3
- MP B3 AB: 5m nach HL K3

Mit Aufstellung der temp. LSA
erforderliche Bordanrampungen in den
Fußgängerfurten herstellen.

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz "ab ..."
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Aufstellung der temporären LSA erfolgt nur nach gesonderter
Aufforderung durch den AG bzw. durch die Straßenverkehrsbehörde

Signal- geber	K1/1, K1/2, K1/3 K2/1, K2/2, K2/3 K3/1, K3/2, K3/3 K4/1, K4/2, K4/3	H1/A1 H3/A3		S1 S3	QS_B1 QS_B3	F1/1, F1/2 F2/1, F2/2 F3/1, F3/2 F4/1, F4/2
Rot			Weiss			
Gelb			Weiss			Rot
Grün			Weiss			Grün
Leucht- feld-Ø in mm	200	300		200		200
Detek- toren	ID1 ID2 ID3 ID4			MP S1 AN MP S1 AN 2 MP S1 AB MP S3 AN MP S3 AN 2 MP S3 AB	MP B1 AN MP B1 AN 2 MP B1 AB MP B3 AN MP B3 AN 2 MP B3 AB	



Mobilitäts- und Tiefbauamt
Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

Stadt Leipzig


**BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt
zwischen Brückenstraße und Antonienstraße**

BA 25 Übersicht - temp. LSA Limburger Str./Zschochersche Str.

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		11 U2
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



Mobilitäts- und Tiefbauamt

Stadt Leipzig

Abt.: Anlagenmanagement

SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 Übersicht - Umleitung

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		12
bearbeitet	10/24	Lohr			U3
Stand	24.10.2024				

Plantafeln für BA 25

PT 7

Dieskaustraße

frei bis Windorfer Str.

Leipzig

Dieskaustraße stadteinwärts vor G.-Ellrodt-Str. - gesamte Bauzeit

PT 8

Dieskaustr.

Klein-zschocher

Brünner Str. stadtauswärts vor Antonienstraße - gesamte Bauzeit

PT 1

Dieskaustraße

Klein-zschocher

PT 2

Dieskaustraße

Klein-zschocher

PT 3

Dieskaustraße

Klein-zschocher

PT 4

Dieskaustraße

Klein-zschocher

BA - 25 Baufeld

Haltestelle stationär

Haltestelle temporär

LSA temporär

BA - 25- temporäre Beschilderung

Straßenbahnverkehr

Schienenersatzverkehr

Umleitung Durchgangsverkehr

Umleitung Anliegerverkehr

Leipzig

103 Verkehrszeichen

Grünau

Platzwiz

Klein-zschocher

Gera

Chemnitz

Schleifig

Weißenfels

Grünau

Klein-zschocher

vorhandene Hochbaumaßnahme

Temporäre LSA analog BA 24

Blatt 11



Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung





BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße


BA 25 Übersicht - Umleitung


Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25 - V-Phase 5.5

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		13 U4
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				







Mobilitäts- und Tiefbauamt
Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

Stadt Leipzig

BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 Detail - Haltverbote für SEV Dieskaustr. landwärts zwischen Traubengasse und Schmetterlingsweg

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab ohne	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.: 15 U2.1
gezeichnet					
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz "1060-31"
und Zeitzusatz "ab ..."
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Stadt Leipzig



Abt.: Anlagenmanagement

SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung



BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25 Detail - Haltverbote für SEV Dieskaustr. landwärts
Höhe Ameisenstraße

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		16 U2.2
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				



Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen mit Zusatz "1060-31" und Zeitzusatz "ab ...". Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Umleitung SEV

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG: Baustellenmanagement u. Straßenunterhaltung

Stadt Leipzig

BV: Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Brückenstraße und Antonienstraße

BA 25

Verkehrsführung während der Bauzeit - BA 25

- Anlage zur Ausschreibung

	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
gezeichnet			ohne		17 U2.3
bearbeitet	10/24	Lohr			
Stand	24.10.2024				