

**Bauvorhaben: Sporthalle An der Märchenwiese 49, 04277 Leipzig
Los 304 Trockenbauarbeiten**

Zwischentermine

Stellen Trockenbauwände 1-seitig beplankt Beginn nach 6 Werktagen ab Ausführungsbeginn
gem. Abrufschreiben, Länge (Ausführungsdauer) 12 Werktage

Schließen Trockenbauwände Beginn 61 Werktage nach Ausführungsbeginn gem.
Abrufschreiben, Länge (Ausführungsdauer) 18 Werktage

Montage Unterhangdecken Nebenräume Beginn 94 Werktage nach Ausführungsbeginn
gem. Abrufschreiben, Länge (Ausführungsdauer) 18 Werktage

Montage Akustikdecke Sporthalle Beginn 43 Werktage nach Ausführungsbeginn gem.
Abrufschreiben, Länge (Ausführungsdauer) 18 Werktage