

	Aktivitätsname	Dauer (Tage)	Geändertes Startdatum	Geändertes Enddatum	2024												2025																				
					April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember												
22	Erweiterung Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium Haus III...	876,00	1.4.22	11.8.25	<div></div>																																
47	Leistungsphase 6 - Ausschreibung + Vergabe...	548,00	14.11.22	19.12.24	<div></div>																																
68	Leistungsphase 8 - Bauausführung	620,00	13.2.23	27.6.25	<div></div>																																
69	Leistungsphase 8 - Rohbau // Hülle...	620,00	13.2.23	27.6.25	<div></div>																																
72	Vertragstermine Los 30 Rohbau	255,00	5.6.23	24.5.24	<div></div>																																
73	Ausführung Los 30 - Baugrube	35,00	5.6.23	21.7.23	<div></div>																																
74	Ausführung Los 30 - ELT Einlegearbeiten	220,00	3.7.23	3.5.24	<div></div>																																
75	Ausführung Los 30 - Rohbau , Kopfbalken, Bodenplatte	35,00	24.7.23	8.9.23	<div></div>																																
76	Ausführung Los 220 - Blitzschutz	35,00	24.7.23	8.9.23	<div></div>																																
77	Leistungsphase 8 - Fassade	335,00	20.11.23	28.2.25	<div></div>																																
78	Los 40 Gerüstbau	301,00	20.11.23	13.1.25	<div></div>																																
79	Vertragstermin Los 40 Gerüstbau	275,00	20.11.23	6.12.24	<div></div>																																
80	Ausführung Los 40 - Gerüstbau	210,00	26.3.24	13.1.25	<div></div>																																
81	Los 90 Dachabdichtung	195,00	5.3.24	2.12.24	<div></div>																																
82	Vertragstermin Los 90 Dachabdichtung	95,00	5.3.24	15.7.24	<div></div>																																
83	Ausführung Los 90 - Dachpfsperre Mensa	36,00	5.8.24	23.9.24	<div></div>																																
84	Ausführung Los 90 - Dachabdichtung Mensa	36,00	14.10.24	2.12.24	<div></div>																																
85	Ausführung Los 90 - Dachabdichtung 2.OG	25,00 85,00	2.7.24 6.8.24	5.8.24 2.12.24	<div></div>																																
86	Los 100 - Fenster	210,00	13.5.24	28.2.25	<div></div>																																
87	Los 100 - Vertragstermine	88,42	13.5.24	12.9.24	<div></div>																																
88	Ausführung Los 100 - Fenster / Aussentüren	50,00 25,00	13.5.24 28.10.24	19.7.24 29.11.24	<div></div>																																
89	Ausführung Los 100 -Dachobericht Mensa	9,00	3.12.24	13.12.24	<div></div>																																
90	Hinweis Einbau Estrich EG	0,00	16.12.24	16.12.24	<div></div>																																
91	Ausführung Los 100 -Fensterbleche	15,00	2.12.24	20.12.24	<div></div>																																
92	Ausführung - Tischlerarbeiten Historische Aussentüren	15,00 10,00	28.1.25 17.2.25	17.2.25 28.2.25	<div></div>																																
93	Los 140 - WDVS	151,50	17.6.24	14.1.25	<div></div>																																
94	Los 140 - Vertragstermine	73,50	17.6.24	26.9.24	<div></div>																																
95	Ausführung Los 140 - WDVS Fassade	72,00	16.8.24	25.11.24	<div></div>																																
96	Ausführung Los 140 - WDVS Tiefgarage Wand	10,00	25.11.24	6.12.24	<div></div>																																
97	Ausführung Los 140 - WDVS Tiefgarage Unterzüge	11,00	6.12.24	20.12.24	<div></div>																																
98	Ausführung Los 140 - WDVS Tiefgarage Decke	10,00	1.1.25	14.1.25	<div></div>																																
99	Los 150 - Vorhangfassade	158,00	17.6.24	22.1.25	<div></div>																																
100	Los 150 - Vertragstermine	134,95	17.6.24	20.12.24	<div></div>																																
101	Ausführung Los 150 - VHF UK	5,00	4.11.24	8.11.24	<div></div>																																
102	Ausführung Los 150 - VHF Dämmung	10,00	28.11.24	12.12.24	<div></div>																																
103	Ausführung Los 150 - VHF Faserbeton	20,00	13.12.24	9.1.25	<div></div>																																
104	Ausführung Los 150 - VHF Aluminium	10,00	9.1.25	22.1.25	<div></div>																																
105	Leistungsphase 8 - Ausbau	280,00	3.6.24	27.6.25	<div></div>																																
106	Ausführung Los 50 - ELT	260,00	18.11.24	27.6.25	<div></div>																																
107	ELT - 2.OG Kabeltrasse Horizontal	8,00	2.8.24	13.8.24	<div></div>																																
108	ELT - 1.OG Kabeltrasse Horizontal	8,00	14.8.24	23.8.24	<div></div>																																
109	ELT - EG Kabeltrasse Horizontal + Vertikal	8,00	26.8.24	4.9.24	<div></div>																																
110	ELT - UG Kabeltrasse Horizontal + Vertikal	8,00	5.9.24	16.9.24	<div></div>																																
111	ELT - 2.OG Kabelzug Wand / Fussboden	10,00	17.9.24	30.9.24	<div></div>																																
112	ELT - 1.OG Kabelzug Wand / Fussboden	10,50	1.10.24	15.10.24	<div></div>																																
113	ELT - EG Kabelzug Wand / Fussboden Mensa	10,00	15.10.24	29.10.24	<div></div>																																
114	ELT - EG Kabelzug Wand / Fussboden Mensa	10,00	28.11.24	11.12.24	<div></div>																																
115	ELT - UG Kabelzug Wand	10,00	29.10.24	12.11.24	<div></div>																																
116	ELT - 2.OG Kabelzug Decke	10,00	12.11.24	26.11.24	<div></div>																																
117	ELT - 1.OG Kabelzug Decke	10,00	26.11.24	10.12.24	<div></div>																																
118	ELT - EG Kabelzug Decke	15,00	6.1.25	24.1.25	<div></div>																																
119	ELT - UG Kabelzug Decke	15,00	6.1.25	24.1.25	<div></div>																																
120	ELT - Feininstallation	85,00	3.3.25	27.6.25	<div></div>																																
121	Ausführung Los 70 - HLS Sanitär	280,00	3.6.24	27.6.25	<div></div>																																
122	SAN - Bestandsumbauten	45,00	3.6.24	2.8.24	<div></div>																																
123	SAN - AW / Dachentwässerung	15,00	2.8.24	22.8.24	<div></div>																																
124	SAN - TW / AW Vertikal	15,00	15.8.24	4.9.24	<div></div>																																
125	SAN - TW / AW 2.OG Horizontal	10,00	29.8.24	12.9.24	<div></div>																																
ARCHITEKTURBÜRO KELLER GMBH WALTER-OERTEL STRASSE 52					April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

		Aktivitätsname		Dauer (Tage)	Geändertes Startdatum		Geändertes Enddatum		2024												2025											
					April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember							
126	SAN - TW / AW 1.OG Horizontal		10,00	11.9.24	25.9.24																											
127	SAN - TW / AW EG Horizontal		20,00	12.9.24	9.10.24																											
128	Ausführung Los 70 - HLS Heizung Grobinsta.		134,86	3.6.24	6.12.24	Ausführung Los 70 - HLS Heizung Grobinsta.																										
129	Los 70 - Systemplatte + FBH		47,00	14.11.24	17.1.25	Los 70 - Systemplatte + FBH																										
130	HZG - FBH 2.OG		7,00	14.11.24	22.11.24	HZG - FBH 2.OG																										
131	HZG - FBH 1.OG		7,00	21.11.24	29.11.24	HZG - FBH 1.OG																										
132	HZG - FBH EG Mensa		2,00	12.12.24	13.12.24	HZG - FBH EG Mensa																										
133	HZG - FBH EG Küche		2,00	16.1.25	17.1.25	HZG - FBH EG Küche																										
134	Ausführung Los 80 - Lüftung Grobinsta.		120,00	17.6.24	29.11.24	Ausführung Los 80 - Lüftung Grobinsta.																										
135	Ausführung Los 80 - HLS Küchenlüftung		120,00	17.6.24	29.11.24	Ausführung Los 80 - HLS Küchenlüftung																										
136	Ausführung Los 80 - HLS Kälte		31,71	28.8.24	10.10.24	Ausführung Los 80 - HLS Kälte																										
137	Los 110 - Innenputz		45,00	16.9.24	11.10.24	Los 110 - Innenputz																										
138	Ausführung Los 110 - Vertragstermine		20,00	16.9.24	11.10.24	Ausführung Los 110 - Vertragstermine																										
139	Ausführung Los 110 - Innenputz Abbruch		3,00	14.10.24	16.10.24	Ausführung Los 110 - Innenputz Abbruch																										
140	Ausführung Los 110 - Innenputz		10,00	4.11.24	15.11.24	Ausführung Los 110 - Innenputz																										
141	Los 170 - Schlosserarbeiten		108,00	24.7.24	1.10.24	Los 170 - Schlosserarbeiten																										
142	Los 170 - Vertragstermine		50,00	24.7.24	1.10.24	Los 170 - Vertragstermine																										
143	Ausführung Los 170 - Werkplanung		71,00	29.7.24	4.11.24	Werkplanung / Fertigung																										
144	Ausführung Los 170 - Stützen Dach		5,00	26.8.24	30.8.24	Ausführung Los 170 - Stützen Dach																										
145	Ausführung Los 170 - Handlaufkonsolen TH		5,00	14.10.24	18.10.24	Ausführung Los 170 - Handlaufkonsolen TH																										
146	Ausführung Los 170 - Geländer TH		35,00	4.11.24	20.12.24	Ausführung Los 170 - Geländer TH																										
147	Los 120 - Trockenbau		154,00	2.9.24	3.4.25	Los 120 - Trockenbau																										
148	Los 120 - Vertragstermine		98,00	2.9.24	15.1.25	Los 120 - Vertragstermine																										
149	Los 120 - 2.OG Vorsatzschalen Wände UK		10,00	21.10.24	1.11.24	Los 120 - 2.OG Vorsatzschalen Wände UK																										
150	Los 120 - Schachtwände schließen Lüftung		30,00	21.10.24	29.11.24	Los 120 - Schachtwände schließen Lüftung																										
151	Los 120 - 1.OG Vorsatzschalen Wände UK		35,00	23.9.24	8.11.24	Los 120 - 1.OG Vorsatzschalen Wände UK																										
152	Los 120 - EG Vorsatzschalen Wände UK		20,00	21.10.24	15.11.24	Los 120 - EG Vorsatzschalen Wände UK																										
153	Los 120 - 2.OG Wände abstellen		5,00	4.11.24	8.11.24	Los 120 - 2.OG Wände abstellen																										
154	Los 120 - 1.OG Wände abstellen		5,00	11.11.24	15.11.24	Los 120 - 1.OG Wände abstellen																										
155	Los 120 - EG Wände abstellen		35,00	25.11.24	10.1.25	Los 120 - EG Wände abstellen																										
156	Los 120 - 2.OG Wände schließen		10,00	9.12.24	20.12.24	Los 120 - 2.OG Wände schließen																										
157	Los 120 - 1.OG Wände schließen		10,00	7.1.25	20.1.25	Los 120 - 1.OG Wände schließen																										
158	Los 120 - EG Wände schließen		21,00	24.1.25	21.2.25	Los 120 - EG Wände schließen																										
159	Ausführung Los 120 - Trockenbau Decken		55,00 18,00	9.12.24 13.11.24	21.2.25 6.12.24	Ausführung Los 120 - Trockenbau Decken																										
160	Los 120 - 2.OG Decken UK		15,00	13.1.25	31.1.25	Los 120 - 2.OG Decken UK																										
161	Los 120 - 1.OG Decken UK		15,00	20.1.25	10.2.25	Los 120 - 1.OG Decken UK																										
162	Los 120 - EG Decken UK		15,00	10.2.25	28.2.25	Los 120 - EG Decken UK																										
163	Los 120 - 2.OG Decken Holzelemente		15,00	10.2.25	28.2.25	Los 120 - 2.OG Decken Holzelemente																										
164	Los 120 - Bestandumbauten abschließen		10,00	17.2.25	28.2.25	Los 120 - Bestandumbauten abschließen																										
165	Los 120 - 1.OG Decken Holzelemente		15,00	28.2.25	21.3.25	Los 120 - 1.OG Decken Holzelemente																										
166	Los 120 - EG.OG Decken		15,00	14.3.25	3.4.25	Los 120 - EG.OG Decken																										
167	Vorinstallation Hohenloher		10,00	27.1.25	7.2.25	Vorinstallation Hohenloher																										
168	Installation Hohenloher		10,00	1.5.25	15.5.25	Installation Hohenloher																										
169	Los 130 - Estricharbeiten		72,00	14.10.24	21.1.25	Los 130 - Estricharbeiten																										
170	Los 130 - Vertragstermine		60,00	14.10.24	3.1.25	Los 130 - Vertragstermine																										
171	Los 130 - Rückbau Estrich Küche		5,00	17.10.24	23.10.24	Los 130 - Rückbau Estrich Küche																										
172	Los 130 - Rückbau Estrich Übergangsbereiche		2,00	28.10.24	29.10.24	Los 130 - Rückbau Estrich Übergangsbereiche																										
173	Los 130 - Dämmung 2.OG		5,00	11.11.24	15.11.24	Los 130 - Dämmung 2.OG																										
174	Los 130 - Dämmung 1.OG		5,00	18.11.24	22.11.24	Los 130 - Dämmung 1.OG																										
175	Los 130 - Dämmung UG		5,00	25.11.24	29.11.24	Los 130 - Dämmung UG																										
176	Los 130 - Dämmung EG Mensa		1,00	11.12.24	11.12.24	Los 130 - Dämmung EG Mensa																										
177	Los 130 - Dämmung EG Küche		2,00	14.1.25	15.1.25	Los 130 - Dämmung EG Küche																										
178	Los 130 - Estrich 2.OG		5,00	25.11.24	29.11.24	Los 130 - Estrich 2.OG																										
179	Los 130 - Estrich 1.OG		5,00	2.12.24	6.12.24	Los 130 - Estrich 1.OG																										
180	Los 130 - Estrich UG		5,00	2.12.24	6.12.24	Los 130 - Estrich UG																										
181	Los 130 - Estrich EG Mensa		5,00	16.12.24	20.12.24	Los 130 - Estrich EG Mensa																										
182	Los 130 - Estrich EG Küche		2,00	20.1.25	21.1.25	Los 130 - Estrich EG Küche																										
183	Los 160 - Fliesenleger		40,00	2.1.25	26.2.25	Los 160 - Fliesenleger																										
184	Los 160 - Vertragstermine		40,00	2.1.25	26.2.25	Los 160 - Vertragstermine																										
185	Ausführung Los 160 - Fliesenleger		33,00	13.1.25	26.2.25	Ausführung Los 160 - Fliesenleger																										
186	Los 180 - Innentüren		73,00	6.1.25	16.4.25	Los 180 - Innentüren																										
187	Los 180 - Vertragstermine		73,00	6.1.25	16.4.25	Los 180 - Vertragstermine																										
ARCHITEKTUR BÜRO KELLER GMBH WALTER-OERTEL-STRASSE 52					April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember							
																									T 0371.354.12.33 Dezember 2024 12.35							

	Aktivitätsname	Dauer (Tage)	Geändertes Startdatum	Geändertes Enddatum	2024												2025															
					April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember							
188	Ausführung Los 180 - Tischlerarbeiten Innentüren	40,00	20.2.25	16.4.25										Ausführung Los 180 - Tischlerarbeiten Innentüren	20.2.25	16.4.25																
189	Los 200 - Malerarbeiten	110,00	10.2.25	11.7.25												Los 200 - Malerarbeiten																
190	Los 200 - Vertragstermine	109,00	10.2.25	11.7.25										Los 200 - Vertragstermine	10.2.25	11.7.25																
191	Ausführung Los 200- Malerarbeiten	110,00	10.2.25	11.7.25										Ausführung Los 200- Malerarbeiten	10.2.25	11.7.25																
192	Ausführung Los 200- Malerarbeiten	110,00	10.2.25	11.7.25										Ausführung Los 200- Malerarbeiten	10.2.25	11.7.25																
193	Los 190 - Bodenleger	43,00	3.3.25	30.4.25												Los 190 - Bodenleger																
194	Los 190 - Vertragstermine	43,00	3.3.25	30.4.25										Los 190 - Vertragstermine	3.3.25	30.4.25																
195	Ausführung Los 190 - Bodenleger	43,00	3.3.25	30.4.25										Ausführung Los 190 - Bodenleger	3.3.25	30.4.25																
196	HLS - Feininstallation	105,00	3.2.25	27.6.25										HLS - Feininstallation	3.2.25	27.6.25																
197	Los 70 - HLS Sanitär Feininstallation	30,00	1.5.25	11.6.25												Los 70 - HLS Sanitär Feininstallation											11.6.25					
198	Los 70 - HLS Sanitär Feininstallation Sanitärobjekte	20,00	1.5.25	28.5.25											Los 70 - HLS Sanitär Feininstallation Sanitärobjekte	1.5.25	28.5.25															
199	Los 70 - HLS Sanitär Feininstallation Sanitärausstattung	10,00	2.6.25	13.6.25												Los 70 - HLS Sanitär Feininstallation Sanitärausstattung											13.6.25					
200	Los 70 - HLS Feuerlösch Feininstallation	10,00	1.5.25	14.5.25												Los 70 - HLS Feuerlösch Feininstallation											14.5.25					
201	Los 70 - HLS Sanitär FL Schränke	10,00	1.5.25	14.5.25												Los 70 - HLS Sanitär FL Schränke											14.5.25					
202	Los 80 - LÜF Feininstallation	105,00	3.2.25	27.6.25										Los 80 - LÜF Feininstallation	3.2.25	27.6.25																
203	Los 80 - LÜF Feininstallation Abluft TG	10,00	3.2.25	14.2.25										Los 80 - LÜF Feininstallation Abluft TG	3.2.25	14.2.25																
204	Los 80 - LÜF Feininstallation Kälte	5,00	24.2.25	28.2.25											Los 80 - LÜF Feininstallation Kälte	24.2.25	28.2.25															
205	Los 80 - LÜF Feininstallation Küchenlüftung	40,00	3.3.25	25.4.25										Los 80 - LÜF Feininstallation Küchenlüftung	3.3.25	25.4.25																
206	Los 80 - LÜF Feininstallation Z.Lüftungsanlage	20,00	1.5.25	28.5.25												Los 80 - LÜF Feininstallation Z.Lüftungsanlage											28.5.25					
207	Los 80 - LÜF Feininstallation Bestandsanlage	20,00	2.6.25	27.6.25												Los 80 - LÜF Feininstallation Bestandsanlage											27.6.25					
208	Los 80 - LÜF Inbetriebnahme Z.Lüftungsanlage	11,00	13.6.25	27.6.25												Los 80 - LÜF Inbetriebnahme Z.Lüftungsanlage											27.6.25					
209	Los 210 - Möbel	80,00	10.3.25	27.6.25												Los 210 - Möbel																
210	Los 210 - Vertragstermine	80,00	10.3.25	27.6.25										Los 210 - Vertragstermine	10.3.25	27.6.25																
211	Ausführung Los 210 - Tischlerarbeiten Möblierung / Akustik Wände	40,00 38,36	17.4.25 10.3.25	11.6.25 1.5.25										Ausführung Los 210 - Tischlerarbeiten Möblierung		11.6.25																
212	Ausführung Los 230 - Aufzugsanlage Montage	126,65	2.1.25	27.6.25									Ausführung Los 230 - Aufzugsanlage Montage	2.1.25	27.6.25																	
213	Ausführung Los 26- Feinreinigung	10,00	13.6.25	27.6.25												Ausführung Los 26- Feinreinigung											27.6.25					
214	Ausführung Los 24 - Beschilderung	10,00	30.6.25	11.7.25												Ausführung Los 24 - Beschilderung											11.7.25					
215	Ausführung Los 25 - Schließanlage	10,00	30.6.25	11.7.25												Ausführung Los 25 - Schließanlage											11.7.25					
216	Ausführung Freianlagen	222,00	3.10.24	8.8.25							3.10.24	Ausführung Freianlagen														8.8.25						
217	Abnahmen	20,00	30.6.25	25.7.25																Abnahmen												
218	Abnahme TÜV	5,00	30.6.25	4.7.25															Abnahme TÜV	30.6.25					4.7.25							
219	Abnahme Brandschutz	5,00	7.7.25	11.7.25															Abnahme Brandschutz	7.7.25					11.7.25							
220	Abnahme Baurechtlich	10,00	14.7.25	25.7.25															Abnahme Baurechtlich	14.7.25					25.7.25							
221	Messung Innenraumluft	5,00	1.7.25	7.7.25															Messung Innenraumluft	1.7.25					7.7.25							
222	Ausstattung	25,00	7.7.25	8.8.25															Ausstattung	7.7.25					8.8.25							
223	Inbetriebnahme	0,00	11.8.25	11.8.25															Inbetriebnahme						11.8.25							
224	Ferien Sachsen	30,00 5,00 30,00	30.6.25 10.4.23 10.7.23	8.8.25 14.4.23 18.8.23	5.4.24	17.5.24	21.5.24	21.6.24	2.8.24		7.10.24	18.10.24	23.12.24	3.1.25	17.2.25	28.2.25	25.4.25	2.5.25	30.6.25													
					April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember							