

Nr.	Vorgangsname	Dauer ¹⁾	
1	Los_A326_Bodenlegerarbeiten	134 Tage	
2	Los A326_Bodenleger / Leistungsabruf	12 Tage	
3	Los A326_WuP	5 Tage	
4	Los A326_WuP / Prüfung durch Planer	4 Tage	
5	Los A326_WuP / Überarbeitung	5 Tage	
6	Los A326_WuP / Freigabe durch Planer	3 Tage	
7	Los A326_Lieferzeit	25 Tage	
8	Los A326 Bodenlegerarbeiten	80 Tage	

1) Angaben sind Werktage

Vorabzug - Los A326 Bodenbelag

Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			