

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los **019**
Gewerk **Estricharbeiten**

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn	(*)	Dauer
SPH Bauteil A, Geräteräume	13		12 Werktage
Estrich/2K-Anstrich Technikräume			
SPH Bauteil A NO, Estrich	27		18 Werktage
SPH Bauteil A, Süd, Estrich	133		19 Werktage
GS Bauteil D, EG, Estrich	169		18 Werktage
GS Bauteil C, EG, Estrich	192		18 Werktage
GS Bauteil C, 1.OG, Estrich	210		18 Werktage
GS Bauteil C, 2.OG, Estrich	228		18 Werktage
GS Bauteil C/D, EG Estrich-	283		6 Werktage
Beschichtung Technikräume			
GS Bauteil D, EG Estrich-	283		18 Werktage
Beschichtung Aula, Mensa, MZR, Eingänge inkl. Schutz			

Gesamtdauer: 300 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB