

LSA Budapester Straße / Schweizer Straße**Grobablauf****Bauphase 0: Einrichten Baustelle, provisorische Überfahrt 19.05. bis 23.05.2025**

Einrichtung Baustelle, Verkehrssicherung, Baumschutz
 Ausbau Borde, Abbruch, Oberbodenabtrag, Aushub bis OK Planum
 Einbau Trennvlies und Frostschuttschicht
 Einbau Asphalttragdeckschicht
 Aufstellen Leitwände und Absperrung bis zur Nutzung

Bauphase 1: Westlicher Gehweg 26.05. bis 27.06.2025

Umbau Verkehrssicherung und Aufbau mobile FLSA
 Abbruch Oberflächen, Herstellung Gräben und Baugruben
 Herstellung Fundamente, Einbau Schächte und Schutzrohre
 Verfüllen Gräben und Einbau FSS
 Setzen Borde (Absenkungen und Aufstellfläche Radfahrer)
 Fertigstellung Einbau FSS und Asphalteinbau und Fugen
 Montage LSA-Maste/Instandsetzung Aufsätze Straßenabläufe
 Fertigstellung Pflasteroberflächen mit taktilen Elementen

Bauphase 2: Ostseite mit Einmündung Schweizer Straße (Beginn Ferien) 30.06. bis 08.08.2025

Umbau Verkehrssicherung mit Inbetriebnahme prov. Überfahrt, Provisorien
 Abbruch Oberflächen Fahrbahn/Gehwegbereiche, Herstellen Gräben/Baugruben
 Abbruch ÖB-Mast (Standort für 3KM)
 Tiefbau Ablauf A4 mit Anschlussleitung, Verfüllen Graben, FSS
 Herstellen Fundamente (mit 3KM), Einbau Schächte und Schutzrohre
 Kabelverlegung ÖB mit Anbindungen
 Verfüllen Gräben und Einbau FSS
 Setzen Borde und Gerinne
 Fertigstellung FSS und Montage LSA-Maste (mit Leuchte 3KM)
 Fertigstellung Pflasteroberflächen mit taktilen Elementen
 Asphalteinbau Fahrbahn, Herstellung Fugen, 24 h Asphaltruhe
 Markierung innerhalb des Baufeldes

Bauphase 3: Mittelinseln 11.08. bis 16.09.2025

Umbau Verkehrssicherung mit Absperrung prov. Überfahrt
 Abbruch Oberfläche Südseite, sowie Fahrbahn/Bord/ÖB-Mast Nordseite
 Gräben und Baugruben ÖB-Maste Südseite und ÖB-Mast-Fundamente
 Aufstellung ÖB-Maste Südseite (L1 und L2)
 Verlegung und Anbindung ÖB-Kabel Südseite (mit Inbetriebnahme)
 Herstellung Gräben und Baugruben (Nordseite)
 Abbruch alte ÖB-Maste Südseite, sowie Gräben/Baugruben LSA Südseite
 Herstellen Fundamente, Einbau Schächte und Schutzrohre
 Verfüllen Gräben, Einbau FSS, Oberbodenandeckung/Rasenansaat
 Setzen Borde (Absenkungen Südseite, Inselspitze/Absenkungen Nordseite)
 Fertigstellung Einbau FSS Fahrbahn und Gehwege
 Asphalteinbau Fahrbahn mit Fugen und 24 h Asphaltruhe
 Montage LSA-Maste, sowie 2KM und Anbindung ÖB mit Inbetriebnahme
 Fertigstellung Pflasteroberflächen mit taktilen Elementen
 Verkabelung und Ausrüstung LSA

Bauphase 4: Mittelstreifen Westseite mit Rückbau alte Furt	17.09. bis 22.09.2024
Umbau Verkehrssicherung und mobile LSA	
Herstellen Graben und Austausch LSA-Schacht, Verlegen Schutzrohre	
Abbruch Oberbau alte Furt, Anheben Borde und Einbau Boden	
Verfüllen Graben und Oberbodenandeckung/Rasenansaat	
Restliche Verkabelung/Ausrüstung LSA	
Bauphase 5: Herstellung Schleifen und restliche LSA-Ausrüstung/Inbetriebnahme	23.09. bis 30.09.2024
Abbau Verkehrssicherung Bauphase 4	
Herstellung Schleifen IS1 bis IS4 und IS6 bis IS8 (punkt. Sperrung Spuren)	
Markierung und Beschilderung	
Vervollständigung Ausrüstung LSA	
Inbetriebnahme LSA	
Bauphase 0: Rückbau provisorische Überfahrt und Wiederherstellung Wender	01.10. bis 08.10.2025
Einrichtung Verkehrssicherung	
Abbruch prov. Überfahrt und Auffüllung Boden	
Wiederherstellung Bord mit Anpassung an Bestand	
Andecken Oberboden/Rasenansaat	