

Neubau Grundschule Döbeln Ost

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2024				2025				2026				2027
						3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl
1		Vorbereitende Arbeiten	1 Tag?	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23	10.11				10.11								
2		Erdarbeiten Baugrube	60 Tage	Mon 11.11.24	Fre 14.02.25													
8		Baustelleneinrichtung allgemein	415 Tage	Mon 11.11.24	Fre 10.07.26													
13		Rohbau	120 Tage	Mon 25.11.24	Fre 23.05.25													
25		Gerüstbau	205 Tage	Mon 24.03.25	Fre 16.01.26													
26		Aufbau	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25					24.03								
27		Abbau	2 Wochen	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26									05.01				
28		Gebäudehülle	125 Tage	Mon 26.05.25	Fre 14.11.25													
29		Fenster Kunststoff	296 Tage	Mon 26.05.25	Mon 27.07.26													
34		Alu-Glasfassaden EG+OG + Sonnenschutz	291 Tage	Mon 02.06.25	Mon 27.07.26													
38		Dach	100 Tage	Mon 12.05.25	Fre 26.09.25													
41		Fassade	135 Tage	Mon 26.05.25	Fre 28.11.25													
42		Werk- und Montageplanung	55 Tage	Mon 26.05.25	Fre 08.08.25													
43		Dämmung, UK	40 Tage	Mon 11.08.25	Fre 03.10.25					11.08								
44		Bekleidung	40 Tage	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25					06.10								
45		Innenausbau	445 Tage?	Mon 04.11.24	Fre 14.08.26													
125		Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen	4 Wochen	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26									15.06				
126		Möblierung, Ausstattung	4,8 Wochen	Die 30.06.26	Fre 31.07.26													
127		Baureinigung	55 Tage	Mon 01.06.26	Fre 14.08.26													
130		Umzug Schule	15 Tage?	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26									27.07				
131		Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten	10 Tage	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25					11								
133		Außenanlagen	410 Tage	Mon 24.03.25	Fre 30.10.26													