

Projekt Modernisierung und Erweiterung Grundschule Gundorf,
Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig
Los 3.07 Zimmerarbeiten Holzbau und Dachstuhl

Ort der Ausführung Leipziger Straße 210, 04178
Objekt: Schulgebäude mit Alt- und Neubau

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer
1. Planungsleistung (Werk- und Montageplanung, Stat. Nachweise)	12 Werktage	35 Werktage
TO I + TO II , NEUBAU		
2. Holzlieferung u. Abbund Holzbau TO II	70 Werktage	64 Werktage
3. Aufrichten Holzbau EG + OG, TO II	159 Werktage	35 Werktage
4. Anlegen Trauf/Dachüberstand TO II	224 Werktage	3 Werktage
5. Aufrichten Dachstuhl TO I, Ostflügel	248 Werktage	13 Werktage
6. Rankgerüste für Fassadenbegrünung (nach Fertigstellung Fassadenputz u. Anstrich TO I)	337 Werktage	11 Werktage

Gesamtdauer (*): 348 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. BVB und §5 Abs. 2, Satz (1) VOB/B.
