

**Neubau Kindertagesstätte
Arthur – Nagel - Straße, 04249 Leipzig**

Los 02 Rohbauarbeiten

Terminübersicht mit Zwischenterminen in Werktagen

	Beginn	Dauer
Arbeitsvorbereitung	0	13
Abbruch / Erdarbeiten	11	35
Bodenplatte einschl. Grundleitungen, Rigole und Fettabscheider	47	36
Erdarbeiten Fernmeldetrasse	71	6
Wände/ Decken EG	83	46
Wände/ Decken 1.OG + Attika	129	49
Innenputz	238	43

Gesamtdauer: 282 WT