

Projektnummer: 21092

Bauzeitenplan

Neubau Förderschule, Schulgartenweg 1, 06295 Lutherstadt Eisleben

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026																				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BAUAUSFÜHRUNG	286at	Mo, 10.03.25	Do, 30.04.26	[Gantt bar from Mo, 10.03.25 to Do, 30.04.26]																																	
1.1	Los 9 - Erweiterte Rohbauarbeiten	149at	Mo, 10.03.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar from Mo, 10.03.25 to Fr, 10.10.25]																																	
1.2	Los 9 - Betonage der EG-Außenwände und Stützen	20at	Mo, 10.03.25	Fr, 04.04.25	[Gantt bar from Mo, 10.03.25 to Fr, 04.04.25]																																	
1.3	Los 9 - Einbau der EG-Hohlwandelemente mit Betonage	20at	Mo, 10.03.25	Fr, 04.04.25	[Gantt bar from Mo, 10.03.25 to Fr, 04.04.25]																																	
1.4	Los 9 - Herstellung der EG-Mauerwerkswände	5at	Mo, 07.04.25	Fr, 11.04.25	[Gantt bar from Mo, 07.04.25 to Fr, 11.04.25]																																	
1.5	Los 10 - Fassadengerüst	163at	Mo, 31.03.25	Fr, 21.11.25	[Gantt bar from Mo, 31.03.25 to Fr, 21.11.25]																																	
1.6	Los 9 - Einbau und Betonage der EG-Decke	20at	Mo, 07.04.25	Mi, 07.05.25	[Gantt bar from Mo, 07.04.25 to Mi, 07.05.25]																																	
1.7	Los 9 - Betonage der OG-Außenwände	50at	Do, 08.05.25	Fr, 18.07.25	[Gantt bar from Do, 08.05.25 to Fr, 18.07.25]																																	
1.8	Los 9 - Betonage der OG-Ortbeton-Innenwände	14at	Mo, 12.05.25	Fr, 30.05.25	[Gantt bar from Mo, 12.05.25 to Fr, 30.05.25]																																	
1.9	Los 9 - Einbau der OG-Hohlwandelemente mit Betonage	34at	Mo, 02.06.25	Fr, 18.07.25	[Gantt bar from Mo, 02.06.25 to Fr, 18.07.25]																																	
1.10	Los 9 - Herstellung der OG-Mauerwerkswände	5at	Mo, 21.07.25	Fr, 25.07.25	[Gantt bar from Mo, 21.07.25 to Fr, 25.07.25]																																	
1.11	Los 9 - Einbau und Betonage der OG-Decke	20at	Mo, 21.07.25	Fr, 15.08.25	[Gantt bar from Mo, 21.07.25 to Fr, 15.08.25]																																	
1.12	Los 9 - Betonage der Attika	15at	Mo, 18.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar from Mo, 18.08.25 to Fr, 05.09.25]																																	
1.13	Los 9 - Abdichtungsarbeiten	10at	Mo, 25.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar from Mo, 25.08.25 to Fr, 05.09.25]																																	
1.14	Los 9 - Innenputzarbeiten	5at	Mo, 01.09.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar from Mo, 01.09.25 to Fr, 05.09.25]																																	
1.15	Los 9 - Dachabdichtungsarbeiten	24at	Mo, 08.09.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar from Mo, 08.09.25 to Fr, 10.10.25]																																	
1.16	Los 11 - Elektroarbeiten, Rohinstallation	94at	Mo, 08.09.25	Fr, 23.01.26	[Gantt bar from Mo, 08.09.25 to Fr, 23.01.26]																																	
1.17	Los 11 - Elektroarbeiten, Komplettierung	25at	Mo, 26.01.26	Fr, 27.02.26	[Gantt bar from Mo, 26.01.26 to Fr, 27.02.26]																																	
1.18	Los 12 - Blitzschutzarbeiten	14at	Mo, 13.10.25	Do, 30.10.25	[Gantt bar from Mo, 13.10.25 to Do, 30.10.25]																																	
1.19	Los 13 - HLS-Arbeiten, Bohrungen herstellen	10at	Mo, 25.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar from Mo, 25.08.25 to Fr, 05.09.25]																																	
1.20	Los 13 - HLS-Arbeiten, WC-Module stellen	19at	Mo, 15.09.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar from Mo, 15.09.25 to Fr, 10.10.25]																																	
1.21	Los 13 - HLS-Arbeiten, Fußbodenheizung einbauen	19at	Mo, 13.10.25	Fr, 07.11.25	[Gantt bar from Mo, 13.10.25 to Fr, 07.11.25]																																	
1.22	Los 13 - HLS-Arbeiten, Lüftungsinstallation	46at	Mo, 17.11.25	Fr, 23.01.26	[Gantt bar from Mo, 17.11.25 to Fr, 23.01.26]																																	
1.23	Los 13 - HLS-Arbeiten, Komplettierung	25at	Mo, 26.01.26	Fr, 27.02.26	[Gantt bar from Mo, 26.01.26 to Fr, 27.02.26]																																	
1.24	Los 14 - Schlosserarbeiten, Werkstattplanung	20at	Mo, 14.07.25	Fr, 08.08.25	[Gantt bar from Mo, 14.07.25 to Fr, 08.08.25]																																	
1.25	Los 14 - Schlosserarbeiten, Produktion	20at	Mo, 11.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar from Mo, 11.08.25 to Fr, 05.09.25]																																	
1.26	Los 14 - Schlosserarbeiten, Einbau	10at	Mo, 08.09.25	Fr, 19.09.25	[Gantt bar from Mo, 08.09.25 to Fr, 19.09.25]																																	
1.27	Los 15 - Fenster, Werkstattplanung	19at	Di, 10.06.25	Fr, 04.07.25	[Gantt bar from Di, 10.06.25 to Fr, 04.07.25]																																	
1.28	Los 15 - Fenster, Produktion	30at	Mo, 07.07.25	Fr, 15.08.25	[Gantt bar from Mo, 07.07.25 to Fr, 15.08.25]																																	
1.29	Los 15 - Fenster, Einbau	30at	Mo, 18.08.25	Fr, 26.09.25	[Gantt bar from Mo, 18.08.25 to Fr, 26.09.25]																																	
1.30	Los 16 - Metallbauarbeiten, Werkstattplanung	19at	Di, 10.06.25	Fr, 04.07.25	[Gantt bar from Di, 10.06.25 to Fr, 04.07.25]																																	
1.31	Los 16 - Metallbauarbeiten, Produktion	30at	Mo, 07.07.25	Fr, 15.08.25	[Gantt bar from Mo, 07.07.25 to Fr, 15.08.25]																																	
1.32	Los 16 - Metallbauarbeiten, Einbau	20at	Mo, 18.08.25	Fr, 12.09.25	[Gantt bar from Mo, 18.08.25 to Fr, 12.09.25]																																	
1.33	Los 17 - Estricharbeiten, Einbau Dämmung	34at	Mo, 08.09.25	Fr, 24.10.25	[Gantt bar from Mo, 08.09.25 to Fr, 24.10.25]																																	
1.34	Los 17 - Estricharbeiten, Einbau Estrich	14at	Mo, 27.10.25	Fr, 14.11.25	[Gantt bar from Mo, 27.10.25 to Fr, 14.11.25]																																	
1.35	Los 18 - Fassadenarbeiten	48at	Mo, 15.09.25	Fr, 21.11.25	[Gantt bar from Mo, 15.09.25 to Fr, 21.11.25]																																	
1.36	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Wände anlegen	10at	Mo, 08.09.25	Fr, 19.09.25	[Gantt bar from Mo, 08.09.25 to Fr, 19.09.25]																																	
1.37	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Abstimmung für Estrich	14at	Mo, 29.09.25	Fr, 17.10.25	[Gantt bar from Mo, 29.09.25 to Fr, 17.10.25]																																	
1.38	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Wände	24at	Mo, 20.10.25	Fr, 21.11.25	[Gantt bar from Mo, 20.10.25 to Fr, 21.11.25]																																	
1.39	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Unterdecken	56at	Mo, 24.11.25	Fr, 13.02.26	[Gantt bar from Mo, 24.11.25 to Fr, 13.02.26]																																	
1.40	Los 20 - Fliesenarbeiten	35at	Mo, 03.11.25	Fr, 19.12.25	[Gantt bar from Mo, 03.11.25 to Fr, 19.12.25]																																	
1.41	Los 21 - WC-Trennwände, Werkstattplanung	4at	Mo, 05.01.26	Fr, 09.01.26	[Gantt bar from Mo, 05.01.26 to Fr, 09.01.26]																																	
1.42	Los 21 - WC-Trennwände, Produktion	20at	Mo, 12.01.26	Fr, 06.02.26	[Gantt bar from Mo, 12.01.26 to Fr, 06.02.26]																																	
1.43	Los 21 - WC-Trennwände, Einbau	5at	Mo, 09.02.26	Fr, 13.02.26	[Gantt bar from Mo, 09.02.26 to Fr, 13.02.26]																																	
1.44	Los 22 - Tischlerarbeiten, Werkstattplanung	20at	Mo, 03.11.25	Fr, 28.11.25	[Gantt bar from Mo, 03.11.25 to Fr, 28.11.25]																																	
1.45	Los 22 - Tischlerarbeiten, Produktion	26at	Mo, 01.12.25	Fr, 09.01.26	[Gantt bar from Mo, 01.12.25 to Fr, 09.01.26]																																	
1.46	Los 22 - Tischlerarbeiten, Einbau	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26	[Gantt bar from Mo, 12.01.26 to Fr, 30.01.26]																																	
1.47	Los 23 - Malerarbeiten	66at	Mi, 07.01.26	Fr, 10.04.26	[Gantt bar from Mi, 07.01.26 to Fr, 10.04.26]																																	
1.48	Los 24 - Bodenbelagarbeiten	34at	Mo, 16.02.26	Do, 02.04.26	[Gantt bar from Mo, 16.02.26 to Do, 02.04.26]																																	
1.49	Mängelbeseitigung	5at	Mo, 13.04.26	Fr, 17.04.26	[Gantt bar from Mo, 13.04.26 to Fr, 17.04.26]																																	
1.50	Los 26 - Baureinigung	9at	Mo, 20.04.26	Do, 30.04.26	[Gantt bar from Mo, 20.04.26 to Do, 30.04.26]																																	

Projektzeitrahmen von Mo, 10.03.25 bis Mo, 04.05.26
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 10.03.2025 15:50
 Filter:
 Bearbeiter: Schweichler

Wohlrab Landeck & Cie.
 Ingenieurplanungsgesellschaft mbH
 Magdeburger Str. 24
 D-06449 Aschersleben
 Tel. +49 3473 221520
 Fax +49 3473 2215225
 e-Mail: info@wohrab-landeck.de