

Bodenbacher Straße

506 A_1.2

506 A.1.3
Teil 1

506 B.1.3 Teil 1

506 B.4 Nord

506 B.5

506 B.1.3 Teil 2

506 B.1.3 Teil 2

506 A_1.1 Teil 2

506 A_1.1 Teil 1

506 B.1.1
Teil 3

506 A.1.1 Teil 1

506 B.4 Süd

506 B.3 Parkplatz

Winterbergstraße

Bezeichnung der Bauphase (Nr., Teilobjekt)	Leistungsinhalt der Bauphase	vorauss. frühester Ausführungsbeginn am	voraussichtlich späterer Ausführungsbeginn am	Vollendung der Ausführung in Werktagen (Mo-Sa) nach Ausführungsbeginn	vorauss. frühester Bauende nach Ausführungsbeginn	vorauss. spätestes Bauende nach Ausführungsbeginn
		Beginn			Ende	
Vertraglich vereinbarter Ausführungsbeginn		23.06.2025				
1	Werkplanungen 506 A	23.06.2025		60	31.07.25	
2 TO 3	Schulhof Süd (Achse X) Teil 1 (LV 506A 1.1)	14.07.2025	28.07.2025	76	10.10.25	24.10.25
3 TO 3	Schulhof Nord und West (Achse 1) (LV 506A 1.2)	25.08.2025	29.09.2025	66	11.11.25	17.12.2025
4 TO 3	Schulhof Süd (Achse X) Teil 2 (LV 506A 1.1)	25.08.2025	20.10.2025	60	04.11.25	16.01.26
5 TO 3	Schulhof Bepflanzung (LV 506A 1.6)	03.11.2025	10.11.2025	34	12.12.25	19.12.2025
Hinweis: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind terminlich nicht dargestellt.						