

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Verantwortl.	1. Qtl, 2025											
						Feb	Mrz	Apr	2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025					
									Jun	Jul	Aug	Sep					
1	Errichtung Linksherzkathetermessplatz	150 Tage	Mon 03.03.25	Fre 26.09.25		[Gantt bar from Feb to Sep]											
2	Bauausführung EG gestaffelt	150 Tage	Mon 03.03.25	Fre 26.09.25		[Gantt bar from Feb to Sep]											
3	WMP + Lieferfristen neue Türelemente	80 Tage	Mon 03.03.25	Fre 20.06.25	Tischler	[Gantt bar from Feb to Jun]											
4	WMP + Lieferfristen Lüftungsgerät	70 Tage	Mon 12.05.25	Fre 15.08.25	TGA	[Gantt bar from May to Aug]											
5	WMP + Lieferfristen Elt	67 Tage	Fre 21.03.25	Mon 23.06.25	EIT	[Gantt bar from Feb to Jun]											
6	Freizug Baubereich durch Nutzer, lose und feste Möbel	1 Tag	Die 22.04.25	Die 22.04.25	Bauherr	[Point marker in early April]											
7	Rückbau Bodenbelag Bereich Bodenkanäle, vorgezogen	1 Tag	Mit 23.04.25	Mit 23.04.25	Bodenbelag	[Point marker in early April]											
8	Freischaltung Großgerät Elektro	1 Tag	Mit 23.04.25	Mit 23.04.25	Bauherr	[Point marker in early April]											
9	Rückbau und Demontagen Großgerät und Med.-Technik Bestand	5 Tage	Fre 25.04.25	Don 01.05.25	Philips	[Gantt bar in early May]											
10	Rückbau Schwerlastdecke	3 Tage	Fre 02.05.25	Die 06.05.25	Trockenbau	[Gantt bar in early May]											
11	Herstellung Medienfreiheit gesamter Baubereich	1 Tag	Fre 02.05.25	Fre 02.05.25	Bauherr	[Point marker in early May]											
12	Baustelleneinrichtung innen, Schutzmaßnahmen	2 Tage	Fre 02.05.25	Mon 05.05.25	Trockenbau	[Gantt bar in early May]											
13	Rückbau GK-Decken, Türelemente	4 Tage	Mon 05.05.25	Don 08.05.25	Trb./Tischler	[Gantt bar in early May]											
14	Rückbau/Demontagen TGA-Installationen	7 Tage	Fre 09.05.25	Mon 19.05.25	TGA	[Gantt bar in early May]											
15	Teilrückbau bzw. Bauteilöffnungen für TGA-Leistungen in angrenzenden Bereichen (Flure, Nebenräume etc.)	2 Tage	Die 20.05.25	Mit 21.05.25	Trockenbau	[Gantt bar in early May]											
16	Rückbau Bodenbeläge/Estrichteilflächen im Baubereich inkl. Begehung/Abstimmung Statiker (bei Bedarf)	2 Tage	Don 22.05.25	Fre 23.05.25	Bodenbelag	[Gantt bar in early May]											
17	Einbau Bodenkanäle	1 Tag	Mon 26.05.25	Mon 26.05.25	EIT	[Point marker in early May]											
18	Estricharbeiten, Verschluss/ Anpassungen/ Fundamente	3 Tage	Die 27.05.25	Don 29.05.25	Bodenbelag	[Gantt bar in early May]											
19	Ausführung Schwerlastdecke	5 Tage	Fre 30.05.25	Don 05.06.25	Metallbau	[Gantt bar in early May]											
20	Rohinstallation Wände und Decken; TGA teilweise und Med.-Technik	15 Tage	Fre 30.05.25	Don 19.06.25	TGA	[Gantt bar in early May]											
21	Verschluss Bauteilöffnung, Kleinflächen / Ausführung Abhangdecken	10 Tage	Fre 13.06.25	Don 26.06.25	Trockenbau	[Gantt bar in early May]											
22	Montage Zargen zweiteilig (Tür- und Innenfenster)	1 Tag	Don 26.06.25	Don 26.06.25	Tischler	[Point marker in early June]											
23	Malerarbeiten	5 Tage	Fre 27.06.25	Don 03.07.25	Maler	[Gantt bar in early June]											
24	Bodenbelagsarbeiten	5 Tage	Mit 02.07.25	Die 08.07.25	Bodenbelag	[Gantt bar in early June]											
25	Montage neue Türblätter	2 Tage	Mit 09.07.25	Don 10.07.25	Tischler	[Gantt bar in early June]											
26	Teilmontage Großgerät	5 Tage	Fre 11.07.25	Don 17.07.25	Philips	[Gantt bar in early June]											
27	Montage Lüftungsgerät Nebenraum+ Instalationen	8 Tage	Mon 11.08.25	Mit 20.08.25	TGA	[Gantt bar in early June]											
28	Fertigmontage Großgerät	10 Tage	Don 21.08.25	Mit 03.09.25	Philips	[Gantt bar in early June]											
29	Inbetriebnahme Großgerät	5 Tage	Don 04.09.25	Mit 10.09.25	Philips	[Gantt bar in early June]											
30	Restleistung (Feininstallation, Möbel im LHK-Raum)	5 Tage	Don 11.09.25	Mit 17.09.25	Alle	[Gantt bar in early June]											
31	Restleistung (periphere Räume für Installationen,)	9 Tage	Don 21.08.25	Die 02.09.25	Alle	[Gantt bar in early June]											
32	Restleistung (periphere Räume für Trockenbau)	7 Tage	Mit 03.09.25	Don 11.09.25	Alle	[Gantt bar in early June]											
33	Restleistung (periphere Räume für Maler, Bodenbelag, Rückbau BE)	6 Tage	Fre 12.09.25	Fre 19.09.25	Alle	[Gantt bar in early June]											
34	Abnahmen, Nutzerübergabe	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25	Alle	[Gantt bar in early June]											

Die Daten für Anfang und Ende der Bauzeiten des Bauablaufplanes gelten nicht. Es gelten die Angaben für den Baubeginn und -ende, die im Formblatt 214 aufgeführt sind.