

# Ablaufplan Umbau Grundschule und Neubau Hort in Putzkau

Freitag, 16, August, 2024

Aktivitätsname		Dauer (Tage)	Startdatum	Enddatum																																																
1																																																				
2	Planung, Leistungsphasen 5, 6, 7	640,00	08.01.24	17.07.26																																																
3	Ausführungsplanung Phase 1	285,00	08.01.24	21.02.25																																																
4	LV's Block 1a Bauhauptgewerk - versandreif	50,00	09.09.24	15.11.24																																																
5	Versand, Submission, Vergabe Block 1a	60,00	09.12.24	14.03.25																																																
6	LV's Block 1b HLSE, Aufzug - versandreif	50,00	23.09.24	29.11.24																																																
7	Versand, Submission, Vergabe Block 1b	60,00	06.01.25	28.03.25																																																
8	LV's Block 2a Fenster Schule + Hort - versandreif	50,00	14.10.24	20.12.24																																																
9	Versand, Submission, Vergabe Block 2a	60,00	27.01.25	18.04.25																																																
10	LV's Block 2b Gerüst, Zimmerer, Dach, Außenputz Schule, Trockenbau, Innenputz - versandreif	50,00	04.11.24	24.01.25																																																
11	Versand, Submission, Vergabe Block 2b	60,00	17.02.25	09.05.25																																																
12	LV's Block 3 Sonnenschutz, Stahlbau, Tischler Innentüren	50,00	03.03.25	09.05.25																																																
13	Versand, Submission, Vergabe Block 3	60,00	02.06.25	22.08.25																																																
14	LV's Block 4 WDVS, GaLa-Bau, Estrich, Maler	50,00	05.05.25	11.07.25																																																
15	Versand, Submission, Vergabe Block 4	60,00	04.08.25	24.10.25																																																
16	LV's Block 5 Fliesen, PV-Anlage, Bodenleger, Metallbau Innentüren	50,00	07.07.25	12.09.25																																																
17	Versand, Submission, Vergabe Block 5	60,00	06.10.25	09.01.26																																																
18	LV's Block 6 Einbaumöbel, Einbauküchen, Schließanlage, Feinreinigung	50,00	08.09.25	14.11.25																																																
19	Versand, Submission, Vergabe Block 6	60,00	08.12.25	13.03.26																																																
20	Ausführungsplanung baubegleitend	235,00	11.08.25	17.07.26																																																
21																																																				
22	Bauzeit	405,00	05.05.25	04.12.26																																																
23	Baustart	0,00	05.05.25	05.05.25																																																
24	Bauhauptgewerk Schule+Hort	345,00	05.05.25	11.09.26																																																
25	Baustelleneinrichtungen (mit Bauwasser)	5,00	05.05.25	09.05.25																																																
26	Abbruch Anbauten	10,00	12.05.25	23.05.25																																																
27	Schutz von Bauteilen	5,00	12.05.25	16.05.25																																																
28	Schule: Kelleraußenwand freilegen	10,00	19.05.25	30.05.25																																																
29	Schule: leichte Abbrucharbeiten innen	15,00	02.06.25	20.06.25																																																
30	Schule: Umbaumaßnahmen innen, Abbruch tragend, Bodenplattenerneuerung, Deckenarbeiten	50,00	23.06.25	29.08.25																																																
31	Schule: Kelleraußenwand abdichten, dämmen, Drainage, Leitungen, Verfüllen	40,00	30.06.25	22.08.25																																																
32	Hort: Verbaumaßnahmen, Baustellenzufahrt incl. Tiefhof, Schutz Kastanie, Baugrube Teil 1	35,00	12.05.25	27.06.25																																																
33	Fundamentunterfangungen Außenwand Schule	20,00	02.06.25	27.06.25																																																
34	Hort: Baugrubenplanum HG+Aufzug, Drainage, Gründungspolster, Grundleitungen, Bodenplatte HG	15,00	30.06.25	18.07.25																																																
35	Hort: Wände HG, Außentreppe, Wände Aufzug, Decke über HG	30,00	21.07.25	29.08.25																																																
36	Hort: Bodenplatte Halle mit Drainage, Baugrubenverfüllung / Polster und Grundleitungen	15,00	11.08.25	29.08.25																																																
37	Hort: Wände EG, Decke über EG	20,00	01.09.25	26.09.25																																																
38	Hort: Stützen Halle, Wände Aufzug, Decke über Halle	20,00	01.09.25	26.09.25																																																
39	Hort: Wände OG, Decke über OG, Attika	20,00	29.09.25	24.10.25																																																
40	Schule: Umbauarbeiten Außenwand, Öffnungsanpassungen	40,00	01.09.25	24.10.25																																																
41	Hort: Abdichtung Bodenplatten	15,00	27.10.25	14.11.25																																																
42	Grundleitungen außen, Medienleitungen, Versickerungsanlage incl. Erdarbeiten	60,00	17.11.25	20.02.26																																																
43	BE vorhalten	340,00	12.05.25	11.09.26																																																
44	Gerüstbauarbeiten Schule+Hort	195,00	01.09.25	12.06.26																																																
45	Schule: Gerüstaufbau für Dach, Außenputz, Fenster	5,00	01.09.25	05.09.25																																																
46	Schule: Standzeit Gerüst	85,00	08.09.25	16.01.26																																																
47	Schule: Abbau Gerüst	5,00	19.01.26	23.01.26																																																
48	Hort: Gerüstaufbau für Dach, Fenster, WDVS	5,00	03.11.25	07.11.25																																																
49	Hort: Standzeit Gerüst	140,00	10.11.25	05.06.26																																																
50	Hort: Abbau Gerüst	5,00	08.06.26	12.06.26																																																
51	Zimmerer/Dachdeckung/Klempner Schule	75,00	08.09.25	19.12.25																																																
52	vorbereitende Arbeiten	5,00	08.09.25	12.09.25																																																
53	denkmalgerechte Instandsetzung Schieferdach, neue Gauben, Blecharbeiten, Dachdurchführungen	65,00	15.09.25	12.12.25																																																
54	Blecharbeiten Gesimse, Fensterbänke, sonstiges	15,00	03.11.25	21.11.25																																																
55	Fallrohre, Traufschalung	15,00	01.12.25	19.12.25																																																
56	Übergang Schule-Hort, alle Anpassungsarbeiten	25,00	10.11.25	12.12.25																																																
57	Dachdichtung/-dämmung, Klempner Hort	190,00	01.09.25	05.06.26																																																
58	Dampfsperre Notabdichtung Dach HG Fluchtweg	5,00	01.09.25	05.09.25																																																
59	Dampfsperre Notabdichtung Dach EG Halle	5,00	29.09.25	03.10.25																																																
60	Dampfsperre Notabdichtung Dach OG	5,00	10.11.25	14.11.25																																																
61	Dämmung, Dichtung, Blecharbeiten	20,00	24.11.25	19.12.25																																																
62	Fallrohre	5,00	01.06.26	05.06.26																																																
63	Fensterbau Schule	130,00	07.07.25	16.01.26																																																
64	Aufmaß, Werkplanung Fenster	15,00	07.07.25	25.07.25																																																
65	Fenster-/Außentüreinebau	20,00	22.09.25	17.10.25																																																
66	Fenster Restleistungen	5,00	12.01.26	16.01.26																																																
67	Instandsetzung Außenputz Schule	65,00	08.09.25	05.12.25																																																
68	Vorbereitung, Putz abschlagen, etc.	10,00	08.09.25	19.09.25																																																
69	Putzausbesserungen, Neuputz	25,00	20.10.25	21.11.25																																																
70	Beschichtung Außenputz	10,00	24.11.25	05.12.25																																																
71	Fensterbau Hort	195,00	25.08.25	05.06.26																																																
72	Werkplanung	15,00	25.08.25	12.09.25																																																
73	Kontrollaufmaß Pfostenriegelfassade	5,00	29.09.25	03.10.25																																																
74	Einbau Pfostenriegelfassade	20,00	17.11.25	12.12.25																																																

75	Fenstereinbau mit Absturzsicherungen	20,00	24.11.25	19.12.25
76	Fenster Restleistungen	5,00	01.06.26	05.06.26
77	geschlossen für Start Innenausbau Hort	0,00	19.12.25	19.12.25
78	Sonnenschutzarbeiten Hort	150,00	05.01.26	31.07.26
79	Rohmontage	10,00	05.01.26	16.01.26
80	Feinmontage	10,00	25.05.26	05.06.26
81	Inbetriebnahme	5,00	27.07.26	31.07.26
82	WDVS Hort	50,00	16.03.26	22.05.26
83	Fensterbänke außen	10,00	16.03.26	27.03.26
84	Dämmung, Armierung	25,00	30.03.26	01.05.26
85	Deckputz, Schlussbeschichtung	20,00	27.04.26	22.05.26
86	Stahlbauarbeiten Hort	70,00	23.03.26	26.06.26
87	Vordach HG Tiefhof	10,00	15.06.26	26.06.26
88	Treppengeländer innen	10,00	23.03.26	03.04.26
89	HLS/Elektro, Baustelleneinrichtungen + außen; Schule+Hort	255,00	02.06.25	05.06.26
90	Baustrom/Baubeleuchtung	5,00	02.06.25	06.06.25
91	Baubeleuchtung	195,00	16.06.25	27.03.26
92	Schule: Übergabe Einbauteile Dach	5,00	29.09.25	03.10.25
93	Schule: Blitzschutz oberirdisch	20,00	24.11.25	19.12.25
94	Hort: Übergabe Einbauteile Dach	5,00	17.11.25	21.11.25
95	Hort: Blitzschutz unter WDVS	10,00	16.03.26	27.03.26
96	Hort: Montage PV-Anlage	10,00	11.05.26	22.05.26
97	Hort: Blitzschutz Dach, Fallrohre	10,00	25.05.26	05.06.26
98	Start Innenausbau Schule (mit Lüftungsanlage Dach)	0,00	22.09.25	22.09.25
99	Start Innenausbau Hort	0,00	05.01.26	05.01.26
100	Aufzug Hort	125,00	14.07.25	16.01.26
101	Einbauteile Schacht für Rohbau	5,00	14.07.25	18.07.25
102	Einbau Aufzug	10,00	05.01.26	16.01.26
103	HLS/Elektro Teil 1 roh Schule+Hort	150,00	29.09.25	08.05.26
104	Schule: Lüftungsanlage Dachgeschoss	20,00	29.09.25	24.10.25
105	Schule: ELT / HLS vorgezogene Rohinstallationen	30,00	27.10.25	05.12.25
106	ELT / HLS Rohinstallation	40,00	12.01.26	06.03.26
107	Fußbodenheizung	15,00	20.04.26	08.05.26
108	Trockenbauarbeiten Schule+Hort	175,00	22.09.25	05.06.26
109	Schule: Trockenbaueinhausung Lüftungsanlage DG	30,00	22.09.25	31.10.25
110	Schule: vorgezogener Trockenbau für vorgez. Rohinst. HLSE	45,00	20.10.25	19.12.25
111	Trockenbau Wände/Vorwände	50,00	05.01.26	13.03.26
112	Trockenbau Decken	30,00	27.04.26	05.06.26
113	Innenputzarbeiten Schule+Hort	115,00	20.10.25	10.04.26
114	Schule: Innenputz, Altputz abschlagen, Beiputzarbeiten, Phase 1	45,00	20.10.25	19.12.25
115	Schule: Innenputz, Ausbessern, Neuputz, Schlitzze schließen, Phase 2	30,00	02.03.26	10.04.26
116	Hort: Innenputz HG-OG	30,00	02.03.26	10.04.26
117	Estrich Schule+Hort	25,00	13.04.26	15.05.26
118	Schule: Dämmung, Estrich HG+EG	10,00	13.04.26	24.04.26
119	Hort: Dämmung, Estrich HG-OG	25,00	13.04.26	15.05.26
120	Innentüren Schule+Hort	140,00	02.02.26	14.08.26
121	Stahlzargeneinbau MW+Stb	10,00	02.02.26	13.02.26
122	Stahlzargeneinbau Trockenbau	10,00	18.05.26	29.05.26
123	Einbau Brandschutzelemente	10,00	15.06.26	26.06.26
124	Schule: Einbau Holzargen	10,00	22.06.26	03.07.26
125	Montage Türblätter	10,00	03.08.26	14.08.26
126	Fliesenarbeiten Schule+Hort	45,00	11.05.26	10.07.26
127	Wandfliesen	20,00	11.05.26	05.06.26
128	Bodenfliesen	25,00	08.06.26	10.07.26
129	HLS/Elektro Teil 2 fein Schule+Hort	75,00	11.05.26	21.08.26
130	HLSE fein vor Maler+Boden	10,00	11.05.26	22.05.26
131	HLSE fein nach Maler+Boden	40,00	29.06.26	21.08.26
132	Malerarbeiten Schule+Hort	90,00	13.04.26	14.08.26
133	Schule: restauratorische Arbeiten Denkmalschutz	40,00	13.04.26	05.06.26
134	Wände, Decken	25,00	25.05.26	26.06.26
135	Restarbeiten	20,00	20.07.26	14.08.26
136	Bodenbelagsarbeiten Schule+Hort	30,00	29.06.26	07.08.26
137	Bodenbelag	25,00	29.06.26	31.07.26
138	Fußleisten	10,00	27.07.26	07.08.26
139	Einbaumöbel	20,00	10.08.26	04.09.26
140	Einbaumöbel, Handläufe, WC-Trennwände etc.	20,00	10.08.26	04.09.26
141	Einbauküchen	20,00	10.08.26	04.09.26
142	Feinreinigung	5,00	07.09.26	11.09