

**Trockenlegung und Schimmelsanierung
Grundschule Wiederitzsch
04158 Leipzig**

Los 302 Baumeisterarbeiten

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Ausführungsbeginn: 16.06.2025 (Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2, Satz 2 BVB)

	Beginn (*)	Dauer
Arbeitsvorbereitung	12 Werktage	3 Werktage
Abbrucharbeiten Innen/KG	15 Werktage	18 Werktage
Innenputz/Maurerarbeiten KG	33 Werktage	24 Werktage
Ausbaugewerke Innen/KG	57 Werktage	15 Werktage
Baumeisterarbeiten außen	71 Werktage	24 Werktage
Zaun ergänzen	95 Werktage	6 Werktage

Ausführungsende: 13.10.2025

Hinweis:

Es ergibt sich eine zeitversetzte Ausführung der abschließenden Arbeiten in Abhängigkeit der Baumaßnahmen aus Los 301 Bauwerksabdichtung

Gesamtdauer: 101 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB