

Projektnummer:

Bauzeitplan Lehngrundschule Glauchau 2025 - SiBe & HAA

					Juni 2025		Juli 2025					August 2025				September 2025				Oktober 2025																								
					23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Beauftragung AN bis	1at	11.06.2025	11.06.2025	1at																																							
2	Bauzeitfenster (Baubeginn - Bauende) Sicherheitsbeleuchtung & Hausalarmanlage	83at	23.06.2025	16.10.2025	[Blue bar from 23.06.2025 to 16.10.2025]																																							
3	Ferien (Sachsen)	113tt	27.06.2025	17.10.2025	[Grey bar from 27.06.2025 to 17.10.2025]																																							
4	uneingeschränkte Baufreiheit (Ferien)	20at	07.07.2025	01.08.2025	[Green bar from 07.07.2025 to 01.08.2025]																																							
5	teileingeschränkte Baufreiheit (Ferien & Lehrer) - Lehrer- und Verwaltungsbereich in Nutzung	43tt	27.06.2025	08.08.2025	[Yellow bar from 27.06.2025 to 08.08.2025]																																							
6	Zwischentermin - Baufreiheit für Reinigung & Einräumung Klassenzimmer	1at	05.08.2025	05.08.2025	[Red bar on 05.08.2025]																																							
7	teileingeschränkte Baufreiheit (Ferienzeit) -Baufreiheit für Malergewerk im DG, 2.OG, 1.OG	5at	06.10.2025	10.10.2025	[Yellow bar from 06.10.2025 to 10.10.2025]																																							
8	teileingeschränkte Baufreiheit (Ferienzeit) -Baufreiheit für Malergewerk im EG; KG	4at	13.10.2025	16.10.2025	[Yellow bar from 13.10.2025 to 16.10.2025]																																							
9	eingeschränkte Baufreiheit & Bauzeit (Schulzeit) - Bauzeit wochentags ab 14:30 Uhr	102tt	23.06.2025	02.10.2025	[Orange bar from 23.06.2025 to 02.10.2025]																																							
10	Endtermin - Baufreiheit für Reinigung & Einräumung Klassenzimmer	1at	16.10.2025	16.10.2025	[Red bar on 16.10.2025]																																							

erstellt mit pro-plan 6 (6.0.0.0) Serien Nr.: 166 Lizenz für Stadtverwaltung Glauchau, Glauchau

Projektzeitrahmen von 01.04.2025 bis 31.08.2027
 Kalender: Sachsen (eingebettet)
 Druckdatum: 22.04.2025 09:41
 Filter:
 Bearbeiter:



Stadtverwaltung Glauchau
 FB I.30
 Markt 1
 D-08371 Glauchau
 Tel. +49 3763 65238
 Fax +49 3763 65250
 e-Mail: edv@glauchau.de