



## Bauablaufplan KA Naumburg - Optimierung Belebung

Mit 26.03.25

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	5. März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025	Januar 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026
47	➔	<b>Umbau Verdichterstation</b>	<b>181 Tage</b>	<b>Fre 14.02.25</b>	<b>Die 28.10.25</b>														
48	➔	Lieferzeit Verdichter (3 Monate + 1 Monat Bearbeitung)	4 Monate	Die 08.07.25	Die 28.10.25														
49	➔	Austausch Verdichter 1	5 Tage	Fre 14.02.25	Don 20.02.25														
50	➔	Austausch Verdichter 2	5 Tage	Fre 21.02.25	Don 27.02.25														
51	➔	Austausch Verdichter 3	5 Tage	Fre 28.02.25	Don 06.03.25														
52	➔	<b>E-Technik</b>	<b>58 Tage</b>	<b>Die 07.01.25</b>	<b>Don 27.03.25</b>														
53	➔	Schaltschrankbau	28 Tage	Die 07.01.25	Don 13.02.25														
54	➔	Austausch Verdichter 1	5 Tage	Fre 14.02.25	Don 20.02.25														
55	➔	Austausch Verdichter 2	5 Tage	Fre 21.02.25	Don 27.02.25														
56	➔	Austausch Verdichter 3	5 Tage	Fre 28.02.25	Don 06.03.25														
57	➔	Austausch Rührwerke + Schieber Belebungsbecken 1	5 Tage	Fre 14.02.25	Don 20.02.25														
58	➔	Austausch Rührwerke + Schieber Belebungsbecken 2	5 Tage	Fre 21.02.25	Don 27.02.25														
59	➔	Installation Messtechnik	2 Tage	Fre 14.02.25	Mon 17.02.25														
60	➔	Programm- und Leitsystemarbeiten	15 Tage	Fre 07.03.25	Don 27.03.25														
61	?																		
62	➔	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>55 Tage</b>	<b>Fre 07.03.25</b>	<b>Fre 23.05.25</b>														
63	➔	Inbetriebnahme Verdichterstation gesamt	1 Woche	Fre 07.03.25	Don 13.03.25														
64	➔	Inbetriebnahme / Umstellung intermittierende Denitrifikation	4 Wochen	Fre 28.03.25	Don 24.04.25														
65	➔	Probetrieb	4 Wochen	Fre 25.04.25	Fre 23.05.25														

Projekt: A-00801-ING Optimier  
Datum: Mit 26.03.25

Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			