

Terminplan

Erwerb mobile Schlammwässerung

Projektnummer: P24-005

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Gantt Chart											
					Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oktober 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Feb 2025	März 2025	Apr 2025		
1	Auftragerteilung Bau- und Ausrüstungsleistungen durch WAZV	1at	Mo, 15.07.24	Mo, 15.07.24	[Gantt bar: 1 day]											
2	Formaler Baubeginn, Bauanlaufberatung	1at	Mo, 29.07.24	Mo, 29.07.24	[Gantt bar: 1 day]											
3	Klärung technischer Randbedingungen, Werkplanung Schlammwässerungsanlage	20at	Di, 30.07.24	Mo, 26.08.24	[Gantt bar: 20 days]											
4	Prüfen, Freigabe Werkplanung	5at	Di, 27.08.24	Mo, 02.09.24	[Gantt bar: 5 days]											
5	Bestellfrist technische Ausrüstung	80at	Di, 03.09.24	Mo, 23.12.24	[Gantt bar: 80 days]											
6	Werksprüfung, Werksabnahme	5at	Mo, 06.01.25	Fr, 10.01.25	[Gantt bar: 5 days]											
7	Auslieferung und Antransport der Anlage	3at	Mo, 27.01.25	Mi, 29.01.25	[Gantt bar: 3 days]											
8	Bauseitiger Leitungsanschluss, Schlamm, Wasser, ELT	32at	Do, 30.01.25	Fr, 14.03.25	[Gantt bar: 32 days]											
9	Anschluss und Einrichten, Probelauf	2at	Mo, 24.03.25	Di, 25.03.25	[Gantt bar: 2 days]											
10	Leistungstest, Vorführung, Einweisung, Abnahme	10at	Mi, 26.03.25	Di, 08.04.25	[Gantt bar: 10 days]											
11	Prüfen Schlussrechnung und Projektabschluss	20at	Mi, 16.04.25	Di, 13.05.25	[Gantt bar: 20 days]											



Projektzeiträumen von Mo, 08.07.24 bis Fr, 23.05.25

Kalender: Sachsen (eingebettet)

Druckdatum: 29.04.2024 17:50

Filter:

Bearbeiter: Ps

PICON GmbH
 Glashütter Straße 101
 D-01277 Dresden
 Tel. 0351 21185-0
 Fax 0351 21185-10
 e-Mail: info@picon-ingenieur.de