

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: wasserseitiger Deichfuß; DQ 14
Entnahmestelle: RKS 98/11:0,35m-1,70m
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.8
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 14.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 06.01.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	99,7
8,0	99,5
4,0	99,1
2,0	99,0
1,0	96,4
0,5	94,3
0,25	92,0
0,125	90,1
0,063	87,5
0,045	85,3
0,030	80,1
0,020	74,6
0,015	67,8
0,0070	60,0
0,0045	52,1
0,0030	41,2
0,0014	22,6

