



Auftraggeber:	Landestalsperrenverwaltung	Bericht-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage-Nr.:	8.2.1
Bauvorhaben:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	Erdbaulabor
Teilobjekt:	Deichkrone; DQ 13	Entnahmedatum:	05.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 93/11: 2,30m-3,30m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelplastisch [TM]; Schicht 3a	Datum:	06.01.2012

Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122

