

Prüfbuch für Wartungstätigkeiten an kraftbetätigten Türen nach VDMA und Herstellerangaben

gesetzliche Grundlage Technischen Regel ASR A 1.7. Türen und Tore , Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Richtlinie für Feststellanlagen DIN 14677 bzw. BGR 232 bei kraftbetätigten Türen Betriebssicherheitsverordnung und UVV Prüfpunkte			i. O.	Nicht i.O.
1	kraftbetätigte Türen / Feststellanlagen			
1	1	1 Kontrolle des allgemeinen Zustandes von Antrieb, Steuerung und Türen - Sichtkontrolle auf mech. Schäden, Korr. u. Glassch., Vorhandensein der SCT- Nummer		
1	1	2 Laufschienen kontrollieren und reinigen		
1	1	3 Türführungen prüfen ggf. reinigen		
1	1	4 Wahlschalter alle Positionen prüfen		
1	1	5 Radar, Impulsgeräte, Lichtschranke kontrollieren und ggf. einstellen		
1	1	6 Abbremsung in der Endposition kontrollieren und ggf. einstellen		
1	1	7 Türverriegelung kontrollieren und ggf. einstellen		
1	1	8 Mechanische Elemente - Lagerung usw. kontroll. Und ggf. einstellen		
1	1	9 Elektrische Anschlüsse kontrollieren		
1	1	10 Relais auf Funktion prüfen, Kontaktabst. Prüfen		
1	1	11 Muttern, Schrauben u. Befestigungen auf festen Sitz kontrollieren		
1	1	12 Sicherheitselement auf Funktion prüfen		
1	1	13 Türleichtigkeit von Hand prüfen		
1	1	14 Kontrolle auf außergewöhnliche Geräusche		
1	1	15 Notöffnung in alle Positionen prüfen/einstellen		
1	1	16 Anschläge überprüfen und einstellen		
1	1	17 Batterieladung prüfen		
1	1	18 Sicherheitsdruckleiste kontrollieren		
1	1	19 Schließfolge mit Testgas kontrollieren		
1	1	20 Rauchmelder testen		
1	1	21 Abschließende Funktionsprüfung, sofern i.O. - Anbringung der Prüfplakette		
1	1	22 schadhafte Teile aufnehmen, Daten für Unterlagen ggf. ergänzen		
1	1	23 Zusätzliche Kontrollen laut Hersteller		
1	1	24 Protokoll und Prüfbuch an Betreiber übergeben		
Die Wartung / Prüfung hat Mängel ergeben:				
Mängelbewertung:				
Wesentliche Mängel mit Auswirkung auf die Sicherheit der Anlage bzw. des Gebäudes, Abstellung unverzüglich			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Mangel, Abstellung nach Absprache			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anlage ohne Mangel und betriebsbereit			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Angebot folgt			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Bemerkungen				
Datum:			Unterschrift/ Stempel	