

Fahrleitungsanlage
Wandbefestigungen

Nr. LVB	Nr. Planung	Befestigungsart Typ	Anmerk.	res. Kraft F kN	Anzahl WB	Bauform	Lastangaben				Anmerkung			
							Res. Kraft							
							Bezugshöhe ü. SO m	Zugkraft kN						
W1280850		Wandbefestigung	vorh.		3 x vorh.	1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock	10,20 6,95 5,75	9,80 2,00 2,70						
W1280860		Wandbefestigung	vorh.		3 x vorh.	1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock	10,20 6,95 5,75	9,80 2,00 2,70						
W1280870		Wandbefestigung	vorh.		3 x vorh.	1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock	10,20 6,95 5,75	11,20 2,10 3,00						
W1280880		Wandbefestigung	vorh.		4 x vorh.	4 x Gelenkbock	9,90 6,95 5,75	11,20 2,10 3,00			Quertragseil Scherenabspannung vorh.			
W1280950		Wandbefestigung	vorh.		3 x vorh.	1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock	10,20 6,95 5,75	9,20 2,30 1,90						
W1280960		Wandbefestigung	vorh.		3 x vorh.	1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock	10,20 6,95 5,75	9,20 2,30 3,30						
W1280970		Wandbefestigung	vorh.		1 x vorh.	Rosette	7,80	2,80			Spannseil für OLK			
W1280980		Wandbefestigung	vorh.		1 x vorh.	Rosette	8,00	2,80			Spannseil für OLK			
W1281000		Wandbefestigung	vorh.		3 x vorh.	1x Gelenkbock 1 x Rosette 1 x Gelenkbock	9,90 6,95 5,75	12,50 2,10 2,20			K.-Liebknecht-Straße 99, Schaden am Putz an der Rosette			
W1281010		Wandbefestigung	vorh.		2 x vorh.	2 x Gelenkbock 1 x Gelenkbock								
			Änderungen								Tag Name			
			Index	Änderung				Datum						
												bearb.	15.11.24	
												gez.		
												gepr.		