

Energetische Sanierung

von Schaper Bauwerkserhaltung GmbH

**Gebäudetyp:**

Wohnungsbauten

Baumaßnahme:

Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:

[Mülhäuser Str. 3-6](#)
[22049 Hamburg](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 920.000

Ausführungsjahr(e):

2015, 2016

Gewerke:

Maurer

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Titel 02 Mauerarbeiten Fassade: - 3.329,83 m² Ausräumen der Fugen, - 3.329,83 m² Fehlstellen in der Verfugung mit Rajasil Fugenschlämme aufmörteln, - 3.329,83 m² Schlammverfugung mit mineralischer Schlämme ausführen, - 3.320,83 m² Nachreinigung mit Klinkerreiniger, - 320,70 lfdm Flachsturzsanieung/ Austausch Fensterstürze, - 620 Srt. Entfernung von Fremdstoffen in der Fassade, - 25.500 St. Geschädigte Verblendsteine von Hand ausstemmen, - 25.500 St. Vörrässen der betreffenden Bereiche vor Verschließen des Verbundes. Vollflächiges Vermörteln des neu einzusetzenden Steines, - 235 lfdm Mauerwerksverzahnung herstellen u. Leibungen ausstemmen und herstellen, - 168 m² geschädigte Verblendflächen ausstemmen in Einzelgrößen, - 182 lfdm Spiralanker setzen, - 500m² Vernadelung von zweischaligem Mauerwerk, - 1.500 m² Abdichten von Fenstern, - 3.329,83 m² Reinigen der Fassade mit Heißdampf, - 820 lfdm korridierte Gesimsbänder überarbeiten, - 1.130 lfdm. Hertellen der Putzoberfläche an Gesimsbänder, -

Verwendete Materialien/Bauteile

Beteiligte Unternehmen

Traggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Frank Siedlungsbaugesellschaft mbH & Co. KG Fuhlsbüttler Str. 216, 22307 Hamburg	nicht angegeben	nicht angegeben