

Bauvorhaben:	Landestalsperrenverwaltung	Prüf-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage:	8.1.29
Teilobjekt:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	ikp
Teilobjekt:	30 m v. wasserseitigen Deichfuß; DQ 18	Entnahmedatum:	08.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 126/11: 0,60m-1,20m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelpastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	18.11.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,9
4,0	99,9
2,0	99,6
1,0	99,4
0,5	98,4
0,25	98,0
0,125	96,9
0,063	92,3
0,050	89,6
0,036	83,6
0,024	76,5
0,015	66,4
0,0085	55,6
0,0055	46,8
0,0029	36,5
0,0013	27,6

