



Bauvorhaben:	Landestalsperrenverwaltung	Prüf-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage:	8.1.26
Teilobjekt:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	ikp
Teilobjekt:	landseitiger Deichfuß; DQ 17	Entnahmedatum:	05.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 122/11: 0,20m-2,00m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelpastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	04.01.2011

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,6
0,5	99,1
0,25	98,5
0,125	98,0
0,063	95,6
0,050	88,9
0,040	80,1
0,030	74,1
0,015	66,5
0,0075	55,7
0,0050	48,4
0,0032	36,9
0,0016	29,4

