



Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v. landseitigen Deichfuß; DQ 14
Entnahmestelle: RKS 102/11:0,20m-1,15m
Bodenart: Ton leichtplastisch [TL]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.11
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 11.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	96,6
4,0	94,5
2,0	91,6
1,0	84,9
0,5	82,2
0,25	72,0
0,125	54,6
0,063	45,1
0,049	41,2
0,035	37,6
0,025	31,6
0,015	24,6
0,0080	19,1
0,0050	15,5
0,0032	11,9
0,0015	9,7

