



Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen

Bauvorhaben: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760

Teilobjekt: s.u.

Station: s.u.

Art der Probe: s.u.

Bericht-Nr.: 068_GU 001

Anlage-Nr.: 8.4

Probennehmer: ikp/Erdbaulabor

Entnahmedatum: 07 - 17.11.2011

Bearbeiter: Hr. Fischer

Datum: 23.01.2012

Glühverlust gemäß DIN 18128

		Material/Station	Ist
Glühverlust V_{gl}	M-%	TM / RKS 93; 2,30m - 3,30m	2,7
Glühverlust V_{gl}	M-%	UM / RKS 108; 0,30m - 2,00m	3,6
Glühverlust V_{gl}	M-%	UM / RKS 121; 0,15m - 5,50m	4,9
Glühverlust V_{gl}	M-%	UM / RKS 131; 0,20m - 2,25m	3,0
Glühverlust V_{gl}	M-%	OT / RKS 143; 1,00m - 3,00m	5,5
Glühverlust V_{gl}	M-%	TA / RKS 150; 1,00m - 3,00m	2,3